

નામ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી
 કોડ : (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૯૫૪
 માલેક : વિભાગ
 રૂમ નંબર : ૧,
 ગુજરાત યુનિવર્સિટી કાર્યાલય,
 પાલદુર ભોડસ નં. ૪૦૧૦
 નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬.



ગુજરાત યુનિવર્સિટી
GUJARAT UNIVERSITY
www.gujaratuniversity.org.in

Phone : 26301333
 FAX : (079) 26302623, 26308194
 Estate Department,
 Room No. 1
 OFFICE OF THE GUJARAT UNIVERSITY
 POST BOX NO. 4010
 NAVRANGPURA,
 AHMEDABAD-380 009 (INDIA).
 Email :
 Email : guestestate@gmail.com

તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૨

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બાંધકામ સમિતિની સભા તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૨ સાંજે ૦૪.૩૦ કલાકે યુનિવર્સિટી
 કાર્યાલયમાં મળી હતી. જેનું પ્રમુખ સ્થાન મા.કુલપતિશ્રી સાહેબે સંભાળ્યું હતું. જેમાં સભ્યશ્રીઓની હાજરી નીચે
 મુજબ હતી.

(૧) શ્રી ડૉ. હિમાંશુ પંડ્યા	
મા. કુલપતિશ્રી	- હાજર
(૨) શ્રી આશિષભાઈ અમીન	
સીનીકેટ સભ્યશ્રી	- હાજર
(૩) ડૉ. વનરાજસિંહ ચાવડા	
સીનીકેટ સભ્યશ્રી	- હાજર
(૪) શ્રીમતી મયુરીબેન ભાટ્યા	
સીનીકેટ સભ્યશ્રી	- હાજર
(૫) શ્રી સુધાંશુભાઈ ઝા	
સીનીકેટ સભ્યશ્રી	- હાજર
(૬) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી વતી	- હાજર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ	
(રાજ્ય સરકારશ્રી)	

બાબત કમાંક: (૧) તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ બાંધકામ સમિતિની કાર્યવાહી નોંધ મંજુર કરવા બાબત.

દરાવ કમાંક : (૧) જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ બાંધકામ સમિતિની
 કાર્યવાહી નોંધ મંજુર કરવામાં આવી.

બાબત કમાંક: (૨) ગુજરાત યુનિવર્સિટી નું કેમ્પસ ૨૬૦ એકરમાં પથરાયેલું કેમ્પસ છે. આ કેમ્પસ પરના
 તમામ ભાવનો, કવાટસો, તમામ હોસ્ટેલો અને યુનિવર્સિટી એસેટ વિભાગની કામગીરી
 તેનો એરીયા, કામગીરીનો વ્યાપ તેમજ નવા બેલા કરેલ પ્રાથમિક સુવિધાવાળા તમામ
 આયામો, નવું બની રહેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્શન, નવી હાઇટેશન લાઈનો, જનરેટરો, લીફ્ટો,
 ફાયર સેફ્ટીની સાધન સામગ્રી વગેરેનું સુચારુ રૂપે સંચાલન અને તેની જગતવણી થઈ
 શકે તેવી પ્રાથમિક બાબતો ધ્યાને લેતા એસેટ વિભાગમાં કાયમી અને ચાવીકૃપ
 ટેકનિકલ જગ્યાઓ નહિવત હોવાથી તેની સીધી અસર એસેટ વિભાગના તમામ કામો
 ઉપર પડતી હોઈ આ અંગે સધન વિચારણા કરવામાં આવે અને આ સાથે સામેલ લીસ્ટ
 મુજબ તમામ જગ્યાઓની હંગામી/કાયમી ઘોરણે તાત્કાલીક અસરથી ભરતી પ્રકીયા
 કરવા પરત્યે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

દરાવ કમાંક: (૨) જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકગીક્યુટીવ કાઉન્સિલને લલામણ કરવામાં
 આવે છે કે સદર બાબતે યુનિ.ના મહેકમ વિભાગ દ્વારા આ સાથે સામેલ લીસ્ટ
 મુજબની તમામ જગ્યાઓની હંગામી/કાયમી ઘોરણે તાત્કાલીક અસરથી ભરતી પ્રકીયા
 કરવા અંગે જગતવણાનું રાખવું.

બાબત ક્રમાંક: (3)	ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેપ્પસ પર ચાલતા જુદા જુદા બાંધકામ અને રીનોવેશનની કામગીરી અથે પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. સાદર બાબતે તા. ૧૧/૦૭/૨૦૨૨ ના પત્રથી પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટના કાર્યમાંથી મુક્તિ આપવા જાણાવેલ છે અને તા. ૦૧/૦૮/૨૦૨૨ થી યુનિ.કેપ્પસ ઉપર પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટનો કોઈ સ્ટાફ હાજર રહેશે નહીં તેવી જાણ પત્ર દ્વારા અત્રેના વિભાગને કરેલ છે. જે પરતે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
નાચ ક્રમાંક: (3)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે સદર બાબતે અગાઉ જે કામગીરી યુનિ. દ્વારા કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સને સોપવામાં આવેલી છે. જ્યાં સુધી યુનિ.ની અન્ય વ્યવસ્થા ન થાય ત્યાં સુધી સોપેલ કામગીરી તેઓ પાસેથી પૂર્ણ કરાવવાનું રાખવું.
બાબત ક્રમાંક: (4)	ગુજરાત યુનિવર્સિટીના જુદા જુદા વિભાગના જુદી જુદી તારીખોના પત્રો અત્રેના વિભાગને મળેલ છે. સદર તમામ પત્રોમાં જણાવ્યા મુજબ વિભાગમાં જરૂરી સ્થિરિક વર્કિંગ વર્ક, ઇન્સ્ટ્રીજીનિયર વર્ક અને પલમબીંગ કામ અને અન્ય પરચુરણ કામ કરી આપવાની રજૂઆત કરેલ છે. જે પરતે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
નાચ ક્રમાંક: (4)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે સદર બાબતે યુનિ. કન્સલ્ટન્ટની નવી વ્યવસ્થા થયેથી રાજ્ય સરકારશ્રીના માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ના નવા SOR મુજબ વિગતવાર અંદાજો અને ડ્રોઇંગ માન્ય રાખી વર્તમાન પત્રોમાં જહેરઅભર દ્વારા ઈ-ટેન્ડર કરવાની તથા ફાઇનાન્સિયલ બીડ ઘોલવા સુધીની આગામી આનુષ્ઠાંગિક કાર્યવાહી કરવાનું રાખવું.
બાબત ક્રમાંક: (5)	ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાસેથી પસાર થતો રોડ કે. સી. જી. ગેટ થી L. D. Engineering ગેટ સુધી એટલે કે ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર ગેટ પાસેનો રોડ ખુબજ તૂટી ગયેલ હોઇ, સદર રોડ તાલ્કાલિક રીસરફેસિંગ/પેચ વર્ક કરવા R & B ડીપાર્ટમેન્ટ (ગુ.રા.) તા. ૨૩/૦૬/૨૦૨૨ નો એસ્ટીમેટ અત્રેના વિભાગને મળેલ છે. સદર બાબતે કે. સી. જી. ગેટ થી L. D. Engineering ગેટ સુધી એટલે કે ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર ગેટ પાસેનો રોડ રીસરફેસિંગ કરવા સંદર્ભ-૧ થી R & B ડીપાર્ટમેન્ટ (ગુ.રા.) તા. ૨૩/૦૬/૨૦૨૨ ના પત્રથી એસ્ટીમેટ અત્રેના વિભાગને રજૂ કરેલ છે. સદર બાબતે R & B ડીપાર્ટમેન્ટ (ગુ.રા.) દ્વારા રજૂ કરેલ એસ્ટીમેટ મુજબ અંદાજો ૩૨૦૦.૦૦ Sq.Mt. રોડ રીસરફેસિંગ/પેચ વર્ક કરવા માટેનો અંદાજીત રકમ રૂ.૧૪,૩૩,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા ચૌદ લાખ તેત્રીસ હજાર પૂરા) નો ખર્ચ થશે. જે પરતે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
નાચ ક્રમાંક: (5)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે તા. ૦૮/૦૪/૨૦૨૨ ની બા.સ. ની બા.ક.૩ થી થયેલ નાચ મુજબ રાખવું.
બાબત ક્રમાંક: (6)	ગુજરાત યુનિવર્સિટીના બોટની વિભાગ પાસે વર્ષ ૨૦૧૫ માં ફાઉન્ડેન બનાવવામાં આવેલ હતો. સદર બાબતે ફાઉન્ડેન બનાવવાની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ પાર્શ્વવમ બિલડર્સ દ્વારા રજૂ કરેલ બિલ નં-GU ૦૨/૨૦૧૫ તા. ૧૦/૦૩/૨૦૧૫ મુજબ સપ્લાય ઓક્ફ જી.સી.બી ના રકમ રૂ.૩૫,૭૫૦/- નો ખર્ચ થયેલ છે, અને નં-GU ૦૪/૨૦૧૪-૨૦૧૫ તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૫ મુજબ રકમ રૂ.૧,૫૪,૫૫૮/- નો ખર્ચ થયેલ છે. સદર બાબતે ઇજારદારશ્રીને બજે કામના સંદર્ભ કુલ રકમ રૂ.૧,૬૦,૩૦૮/- (અંકે રૂપિયા એક લાખ નેવું હજાર ત્રણસૌ આઠ પુરા) જે આજ દિન સુધી મળેલ નથી તેવી લેખિતમાં રજૂઆત અત્રેના વિભાગને કરેલ છે. જે પરતે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
નાચ ક્રમાંક: (6)	ઉપરોક્ત બાબતે લંબાણપૂર્વક ચર્ચા-વિચારણા ને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલ ભલામણ કરવામાં આવે છે ઉપરોક્ત બાબતના જરૂરી દસ્તાવેજો મેળવીને આગામી સલા સમક્ષ મુકવાનું રાખવું.

બાબત ક્રમાંક: (9)

યુનિ.કેપ્પસ પરની જુદી જુદી જગ્યા ઉપર વર્ષ ૨૦૧૫ માં પેવર બ્લોક ફીટ કરવામાં આવેલ હતા. સદર બાબતે પેવર બ્લોક ફીટ કરવાની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ Aar Vee Engineers દ્વારા ૨જૂ કરેલ (૧) બિલ નં-૦૦૨/૨૦૧૫ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૫ મુજબ એપ્રોચ રોડ પર પેવર બ્લોક ફીટ કરેલ જેના રકમ રૂ.૨,૦૧,૬૦૬/- નો ખર્ચ થયેલ છે, (૨) બિલ નં-૦૦૧/૨૦૧૫ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૫ મુજબ પેવર બ્લોક ફીટ કરેલ જેના રકમ રૂ.૨,૧૨,૮૭૮/- નો ખર્ચ થયેલ છે, (૩) બિલ નં-૦૦૩/૨૦૧૫ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૫ મુજબ ગેટ પાસે પેવર બ્લોક ફીટ કરેલ જેના રકમ રૂ.૬૩,૪૫૩/- નો ખર્ચ થયેલ છે, (૪) બિલ નં-૦૦૨/૨૦૧૫ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૫ મુજબ ટીચર્સ કવાર્ટ્સ ખાતે પેવર બ્લોક ફીટ કરેલ જેના રકમ રૂ.૨,૪૬,૧૦૪/- નો ખર્ચ થયેલ છે. સદર બાબતે ઇજારદારશ્રીને ઉપરોક્ત કામના સંદર્ભ કુલ રકમ રૂ.૭,૨૪,૩૪૧/- (અંકે રૂપિયા સાત લાખ ચોવીસ હજાર ત્રણસો એકતાલીસ પુરા) જે આજ દિન સુધી મળેલ નથી તેવી લેખિતમાં ૨જૂઆત અતેના વિલાગને કરેલ છે જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

દરાવ ક્રમાંક: (9)

ઉપરોક્ત બાબતે લંબાણપૂર્વક ચર્ચા-વિચારણા ને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલ ભલામણ કરવામાં આવે છે ઉપરોક્ત બાબતના જરૂરી દસ્તાવેજો મેળવીને આગામી સભા સમક્ષ મુકવાનું રાખવું.

બાબત ક્રમાંક: (6)

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેપ્પસ ઉપર વર્ષ ૨૦૧૫ માં ૪ x ૪ કોર કોપર ઇલેક્ટ્રીક કેબલ સપ્લાય કરવામાં આવેલ હતો. સદર બાબતે ૪ x ૪ કોર કોપર ઇલેક્ટ્રીક કેબલ ૧૬૭.૦૦ RMT સપ્લાય બાદ Sheetal Trading Corporation દ્વારા ૨જૂ કરેલ બિલ તા. ૨૦/૦૧/૨૦૧૫ મુજબ રકમ રૂ. ૮૮,૬૪૫/- નો ખર્ચ થયેલ છે. સદર બાબતે ઇજારદારશ્રીના સદર બિલ પેટે કુલ રકમ રૂ.૮૮,૬૪૫/- (અંકે રૂપિયા ઈંચીયાસી હજાર નવસો પીસ્તાલીસ પુરા) જે આજ દિન સુધી મળેલ નથી તેવી લેખિતમાં ૨જૂઆત અતેના વિલાગને કરેલ છે. જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

દરાવ ક્રમાંક: (6)

ઉપરોક્ત બાબતે લંબાણપૂર્વક ચર્ચા-વિચારણા ને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલ ભલામણ કરવામાં આવે છે ઉપરોક્ત બાબતના જરૂરી દસ્તાવેજો મેળવીને આગામી સભા સમક્ષ મુકવાનું રાખવું.

બાબત ક્રમાંક: (૮)

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેપ્પસ ઉપરના હયાત ભવાનોમાં રહેલ હોલને નવીનીકારણ કરેલ છે. અને નવા હોલનું નિર્માણ કરેલ છે. સદર બાબતે હોલમાં સાઉન્ડ સીસ્ટમ, એ.સી. પ્રોજેક્ટર જેવી પ્રાથમિક સુવિધા સાથેના બનાવવામાં આવેલ છે. સદર બાબતે બહારની સંસ્થાઓ દ્વારા હોલમાં કાર્યક્રમો યોજવા માટે અવારનવાર પૂછપરછ થતી હોય છે. સદર બાબતે બા.સ. તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૭ અને ઇ. સી. તા. ૧૪/૧૦/૨૦૧૭ થી હોલ ભાડેથી આપવા માટેનું ભાડું નક્કી થયેલ હતું, તે ભાડાંમાં વધારો કરવા માટે પત્રક “અ” મુજબ નક્કી કરવા તેમજ તમામ હોલના સુચારૂપે સંચાલન થાય તે હેતુસર સ્ટાફની જરૂરીયાત હોઈ પત્રક “બ” મુજબ નક્કી કરવા પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

દરાવ ક્રમાંક: (૬)

જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત બાબતે યુનિ. કેપ્પસ પરના જુદાજુદા ભવનોમાં આવેલ હોલ બહારની સંસ્થાઓને વપરાશ માટે પરિશીલન માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ભાડાના દરમાં કરવાનું રાખવું તેમજ યુનિ.ના કાર્યક્રમો માટે અને અન્યને વિનામુલ્ય વપરાશ માટે માં.કુલપતિશ્રીને સત્તા આપવાનું રાખવું, વધુમાં હોલના સંચાલન માટે વધારાન ૦૨ હંગામી માણસો રાખવા, રાજાના દિવસે હાજર રહેનાર હંગામી કે કાયમી કર્મચારીને નિયમનુસાર વેતન ચૂકવાનું રાખવું તેમજ હોલના આવતા લાડા માટે અલગથી એકાઉન્ટ ખોલાવવાનું રાખવું.

બાબત ક્રમાંક: (૧૦)

ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેપ્પસ પર જુદી જુદી કામગીરીના વાર્ષિક સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ કરવા અંગે ગુજરાત યુનિવર્સિટી નિયુક્ત કંસલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ તરફથી ગત વર્ષના ટેન્ડર

કોર્પમાં જરૂરીયાત મુજબના સુધારા વધારા કરીને ટેન્ડર મુસદો (Tender DTP) નીચે મુજબ આપેલ છે.

- (૧) યુનિવર્સિટી કેપ્પસ પરના મકાનોની સફાઇની કામગીરી ઓન-A
- (૨) યુનિવર્સિટી કેપ્પસ પરના મકાનોની સફાઇની કામગીરી ઓન-B
- (૩) યુનિવર્સિટી કેપ્પસ ગાર્ડનના મેઇન્ટેનસ અને લેન્ડસ્કેપની કામગીરી.
- (૪) યુનિવર્સિટી કેપ્પસ પરના તમામ ભાવનોમાં આર.ઓ. મેઇન્ટેનસની કામગીરી.
- (૫) યુનિવર્સિટી કેપ્પસ પરના મકાનોમાં આવેલ એરકંડીશનાંગ મશીનો તેમજ વોટરકુલરોના મેઇન્ટેનસની કામગીરી.
- (૬) યુનિવર્સિટી પરીક્ષાની કામગીરી માટે વાહનોની ભાડેથી સેવા પૂરી પાડવા અંગેની કામગીરી.
- (૭) યુનિવર્સિટી કેપ્પસ તેમજ કેપ્પસ પરના મકાનોની સલામતીની કામગીરી માટે.
- (૮) રસ ધરાવતી એજન્સી પાસેથી આતિથ્ય સંચાલન માટેની કામગીરી.

ઉપરોક્ત કામગીરીઓના વાર્ષિક સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ કરવા અંગે આવેલ ટેન્ડર મુસદા (Tender DTP) મંજૂર કરવા પરતે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

નાના કમાંક: (૧૦)

ઉપરોક્ત બાબતે લંબાણપૂર્વક ચર્ચા-વિચારણા ને અંતે આથી એકગીકૃતીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત જણાવેલ જુદી-જુદી કામગીરીના વાર્ષિક સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ કરવા અંગે યુનિ. નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓકર્ટસ ડ્રારા તૈયાર કરેલ ટેન્ડર મુસદાઓમાં કમ્પીટી ડ્રારા સૂચાવેલ સુધારાઓ માન્ય રાખીને તમામ કામગીરીના ટેન્ડરોની વર્તમાનપત્રોમાં જાહેરખબર ડ્રારા ઈ-ટેન્ડર કરવાની તથા ફાઇનાન્સિયલ બીડ ખોલવા સુધીની આગળની આનુષ્ઠાનિક કાર્યવાહી કરવાનું રાખવું.

બાબત કમાંક: (૧૧)

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેપ્પસ પર આવેલ Botany વિભાગમાં Blue Star કંપનીના ૦૬-નંગા VRF (21 Hp) એ.સી. પ્લાન્ટ મેઇન્ટેન્સ અને સર્વિસના કામ બાબતે તા. ૦૭/૦૭/૨૦૨૧ ઇ.સી. બા.ક.૨૪માં નક્કી થયા મુજબ તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૫/૨૦૨૨ સુધી એક વર્ષ માટે વાર્ષિક કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવેલ હતો, જે આગામી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૨ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ છે. સદર બાબતે બલ્યુ સ્ટાર લિમિટેડ તા. ૨૩/૦૫/૨૦૨૨ ની પ્રપોઝલ મુજબ ડ્રારા VRF એ.સી. પ્લાન્ટના સર્વિસ તથા મેઇન્ટેન્સના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક કોન્ટ્રાક્ટ માટે તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૨ થી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૭ સુધી રકમ રૂ. ૨૫,૭૨,૩૩૮.૨૩/- (અંકે પચ્ચીસ લાખ બોતેર હજાર ત્રણસૌ આડત્રીસ અને ત્રેવીસ પૈસા પુરા) ટેક્ષ સહિતનો ખર્ચ થશે. જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

નાના કમાંક: (૧૧)

જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકગીકૃતીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત બાબતે યુનિ.કેપ્પસ પરના તમામ એ.સી./વોટર કુલરના વાર્ષિક સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટની ઈ-ટેન્ડરની પ્રક્રિયામાં સમાવેશ કરવાનું રાખવું.

બાબત કમાંક: (૧૨)

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેપ્પસ પર આવેલ Forensic Science વિભાગમાં Blue Star કંપનીના ૦૬-નંગા VRF (21 Hp) એ.સી. પ્લાન્ટ મેઇન્ટેન્સ અને સર્વિસના કામ બાબતે તા. ૦૭/૦૭/૨૦૨૧ ઇ.સી. બા.ક.-૨૨ માં નક્કી થયા મુજબ તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૫/૨૦૨૨ સુધી એક વર્ષ માટે વાર્ષિક કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવેલ હતો, જે આગામી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૨ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ છે. સદર બાબતે બલ્યુ સ્ટાર લિમિટેડ તા. ૨૩/૦૫/૨૦૨૨ ની પ્રપોઝલ મુજબ પાંચ વર્ષના વાર્ષિક કોન્ટ્રાક્ટ માટે તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૨ થી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૭ સુધી રકમ રૂ. ૨૪,૫૩,૨૨૦/- (અંકે ચોવીસ લાખ ત્રેપઞ્ચ હજાર બસ્સો વીસ પુરા) ટેક્ષ સહિતનો ખર્ચ થશે. જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

ઠરાવ ક્રમાંક: (૧૨)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત બાબતે યુનિ.કેમ્પસ પરના તમામ એ.સી./વોટર કુલરના વાર્ષિક સર્વિસ કોન્ફ્રાક્ટની ઈ-ટેન્ડરની પ્રક્રિયામાં સમાવેશ કરવાનું રાખવું.
બાબત ક્રમાંક: (૧૩)	ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેમ્પસ પર આવેલ Account Department ના (Room No.18) Blue Star કંપનીના ૦૩-નંગા VRF (20 Hp) એ.સી. પ્લાન્ટ મેઇન્ટનિંસ અને સર્વિસના ક્રમ બાબતે તા. ૦૭/૦૭/૨૦૨૧ ઇ.સી. બા.ક.-૨૩માં નક્કી થયા મુજબ તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૫/૨૦૨૨ સુધી એક વર્ષ માટે વાર્ષિક કોન્ફ્રાક્ટ આપવામાં આવેલ હતો, જે આગામી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૨ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ છે. સદર બાબતે બલ્યુ સ્ટાર લિમિટેડ તા. ૨૩/૦૫/૨૦૨૨ ની પ્રપોઝલ મુજબ પાંચ વર્ષના વાર્ષિક કોન્ફ્રાક્ટ માટે તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૨ થી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૭ સુધી રકમ રૂ. ૧૩,૬૨,૬૦૦/- (અંકે તેર લાખ બાસઠ હજાર નવસૌ પુરા) ટેક્ષ સહિતનો ખર્ચ થશે. જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક: (૧૩)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત બાબતે યુનિ.કેમ્પસ પરના તમામ એ.સી./વોટર કુલરના વાર્ષિક સર્વિસ કોન્ફ્રાક્ટની ઈ-ટેન્ડરની પ્રક્રિયામાં સમાવેશ કરવાનું રાખવું.
બાબત ક્રમાંક: (૧૪)	ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેમ્પસ પર આવેલ બી.કે.સ્કૂલ ઓફ પ્રોફેશનલ એન્ડ મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝનો તા.૧૧/૦૭/૨૦૨૨ નો પત્ર અત્રેના વિભાગને રજૂ કરેલ છે. સદર પત્રમાં જણાવ્યા મુજબ બી.કે.સ્કૂલના હાલના બિલ્ડિંગમાં ગણા પ્રોફ્લેમ હોઇ નવું બિલ્ડિંગ ફાળવવા વિનંતી કરેલ છે. જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક: (૧૪)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત બાબતે ગુજરાત રાજ્ય સરકારશી પાસેથી અનુદાન મેળવવા અંગેની આગળની તમામ આનુષ્ઠાનિક કાર્યવાહી કરવાનું રાખવું.
બાબત ક્રમાંક: (૧૫)	ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે આવેલ સેનેટ હોલમાં VOLTAS કંપનીના Package Type AC પ્લાન્ટ નાખવામાં આવેલ હતા. સદર બાબતે Unique Services કંપની દ્વારા Package Type AC પ્લાન્ટની સર્વિસ તથા મેઇન્ટનિંસ માટે તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૧ થી તા. ૧૬/૦૮/૨૦૨૨ વાર્ષિક કોન્ફ્રાક્ટ આપવામાં આવેલ હતો. સદર વાર્ષિક કોન્ફ્રાક્ટ તા. ૧૬/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજ પૂર્ણ થનાર છે. સાદર બાબતે Unique Services તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ નું પ્રપોઝલ અત્રેના વિભાગને રજૂ કરેલ છે સાદર બાબતે VOLTAS કંપનીના ૦૫ (પાંચ) Package Type AC પ્લાન્ટની સર્વિસ તથા મેઇન્ટનિંસ માટે તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૨ થી તા. ૧૬/૦૮/૨૦૨૭ સુધી પાંચ વર્ષનાં કોન્ફ્રાક્ટનો કુલ ખર્ચ રકમ રૂ.૨૦,૬૪,૬૬૧/- (અંક રૂપિયા વીસ લાખ ચોરાણું હજાર છસો એકસઠ પુરા) ટેક્ષ સહિતનો ખર્ચ થશે જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા.
ઠરાવ ક્રમાંક: (૧૫)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત બાબતે યુનિ.કેમ્પસ પરના તમામ એ.સી./વોટર કુલરના વાર્ષિક સર્વિસ કોન્ફ્રાક્ટની ઈ-ટેન્ડરની પ્રક્રિયામાં સમાવેશ કરવાનું રાખવું.
બાબત ક્રમાંક: (૧૬)	ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે આવેલ NRS હોલમાં VOLTAS કંપનીના Package Type AC પ્લાન્ટ નાખવામાં આવેલ હતા. સદર બાબતે Unique Services કંપની દ્વારા Package Type AC પ્લાન્ટની સર્વિસિસ તથા મેઇન્ટનિંસ માટે તા. ૨૦/૦૮/૨૦૨૧ થી તા. ૧૬/૦૮/૨૦૨૨ વાર્ષિક આપવામાં આવેલ હતો, સદર વાર્ષિક કોન્ફ્રાક્ટ તા. ૧૬/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજ પૂર્ણ થાય છે. સાદર બાબતે Unique Services તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ નું પ્રપોઝલ અત્રેના વિભાગને રજૂ કરેલ છે. સાદર બાબતે VOLTAS કંપનીના ૦૬ (છા) Package Type AC પ્લાન્ટની સર્વિસી તથા મેઇન્ટનિંસ માટે તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૨ થી તા. ૧૬/૦૮/૨૦૨૭ સુધી પાંચ વર્ષનાં કોન્ફ્રાક્ટનો કુલ ખર્ચ રકમ

નાના ક્રમાંક: (૧૬)	રૂ.૧૦,૭૬,૦૫૭/- (અંક રૂપિયા દસ લાખ અગણાહેસી હજાર સડસઠ પુરા) ટેક્ષ સહિતનો ખર્ચ થશે જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા.
બાબત ક્રમાંક: (૧૭)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકાઉન્ટયુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત બાબતે યુનિ.કેપ્પસ પરના તમામ એ.સી.વોટર ફુલરના વાંશિક સર્વિસ કોન્ફ્રાન્ટની ઈ-ટેન્ડરની પ્રક્રિયામાં સમાવેશ કરવાનું રાખવું.
નાના ક્રમાંક: (૧૮)	ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે આવેલ હ્યાત વર્કશૉપની જગ્યા પર એક્ષટેન્શનની કામગીરી ચાલુ હોઈ, વર્કશૉપ માટે નવી જગ્યા માઇકોબાયોલોજી અને બોટની વિભાગને વચ્ચે ફળવી શકાય તેમ છે. જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા.
બાબત ક્રમાંક: (૧૯)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકાઉન્ટયુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે સદર બાબતે યુનિ. કન્સલ્ટન્ટની નવી વ્યવસ્થા થયેથી રાજ્ય સરકારશીના માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ ના નવા ડૉર મુજબ વિગતવાર અંદાજો અને ડ્રોઇંગ માન્ય રાખી વર્તમાન પત્રોમાં જાહેરખબર દ્વારા ઈ-ટેન્ડર કરવાની તથા ફાઇનાન્સિયલ બીડ ઓલબા સુધીની આગણની આનુષ્ણિક કાર્યવાહી તેમજ યુનિ.વર્કશૉપ બિલ્ડિંગ માટે રજુ કરેલ સ્થળ, ડીઝાઇન, અને થનાર ખર્ચ મંજુર કરવાનું રાખવું.
બાબત ક્રમાંક: (૨૦)	નવી યોજના અન્વયે વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦ રાજ્ય સરકારશી ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરશીની કચેરી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક: ISC-7/GU/NI/EDN30/2019/૧૬૪૭-૫૨-૨૩ તા: ૧૩.૧૨.૨૦૧૯ થી <u>Electrification and extension of H.T. Power Load in campus</u> નું કામ ઇજારદારશી P.R.Patel & Co. દ્વારા પ્રગતિમાં છે. (ટેન્ડર ID:435457). યુનિવર્સિટી દ્વારા કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ તરફથી દર્શાવેલ કારણોસર તેમના તા: ૨૦૨૧૦૩૦૧૨૩૫૫ પત્રથી એક્સેસ/સેવિંગ્સ/એક્સ્ટ્રા આઈટમ મંજુર કરવા દરખાસ્ત કરેલ છે. જેમાં કામની મંજુર થયેલી અંદાજીત કુલ રકમ રૂ.૧૪,૧૪,૬૪,૨૪૧/- હતી. જેની સામે ટેન્ડરની રકમ રૂ.૧૩,૭૦,૩૩,૪૮૭/- હોવાથી આ કામમાં ટેન્ડરની રકમ પછી વધતી બચતની રકમ રૂ.૪૪,૬૦,૭૫૪/- તથા ટેન્ડર આઈટમમાં સંબંધિત બચતની રકમ રૂ.૧,૪૮,૧૫,૨૮૩/- આ સામે મંજુર થયેલી રકમની મર્યાદામાં રહી કરાવેલ એક્સ્ટ્રા આઈટમ રૂ.૫૩,૭૮,૫૧૮/- અને એક્સેસ આઈટમ રૂ.૧,૨૬,૬૦,૨૨૫/- નું કામ કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા રજુ થયેલ મળ અંદાજની મર્યાદામાં રહી મંજુરી આપવા પરત્વે ચર્ચા વિચારણા.
નાના ક્રમાંક: (૨૧)	ઉપરોક્ત દરખાસ્ત મંજુર કરવાની બાબતના કારણોની ચર્ચામાં જણાય છે કે, યુનિવર્સિટીની જરૂરિયાતો મુજબ તેમજ નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા જણાવ્યા મુજબ સ્થળ સ્થિતિ, સ્ફ્રેચરલ, ડીઝાઇન જરૂરિયાત, પ્લાન, ફેરફાર, વિભાગની જરૂરિયાતનો ફેરફાર વિગેરે કારણો ઉપસ્થિત થવાથી ઉપર મુજબ રકમમાં વધારો/ઘટાડો અને વધારાની બાબતનીજરૂરિયાત ઉપસ્થિતથયેલ જણાય છે. આથી ચર્ચા વિચારણાને અંતે એકાઉન્ટયુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, <u>Electrification and extension of H.T. Power Load in campus</u> ના કામમાં યુનિવર્સિટી દ્વારા કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા રજુ થયેલ ઉપરોક્ત દરખાસ્ત મુજબની રકમ ટેક્ષ સહિત મંજુર રાખવી.
બાબત ક્રમાંક: (૨૨)	ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેપ્પસ ખાતે ડેવલોપમેન્ટ, રીનોવેશન અને બાંધકામના જુદા જુદા કામ હાલ પ્રગતિ હેઠળ હોઈ યુનિવર્સિટી નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સના સંદર્ભવાળા પત્રથી જણાવ્યા મુજબ સમય મર્યાદામાં વધારો કરવાનો થાય છે પરિશિષ્ટ “એ” આ સાથે સામેલ છે. જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા.
નાના ક્રમાંક: (૨૩)	આથી એકાઉન્ટયુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા તેમના પત્રથી જણાવેલ કારણોસર ઉપરોક્ત પરિશિષ્ટ-એ મુજબના કામોની સમય મર્યાદા વધારી આપવાનું રાખવું.

બાબત ક્રમાંક:(૨૦)

નવી યોજના અનુયો વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ રાજ્ય સરકારશ્રી ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરશ્રીની ક્યેરી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક:ISC-7/GU/NI/EDN30/2020/1028-33તા:16/03/2021થી Construction of Hostel for Research Scholar, Foreign Students & Faculty નું ક્રમ ઇજરદારશ્રી J. P. Structures Pvt. Ltd. દ્વારા પ્રગતિમાં છે. (ટેન્ડર ID: 435442). યુનિવર્સિટી દ્વારા કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ તરફથી દર્શાવેલ કારણોસર તેમના તા: ૨૫૦૩૦૨૨ ના પત્રથી એક્સેસ/સેવિંગ્સ/એક્સ્ટ્રા આઈટમ મંજુર કરવા દરખાસ્ત કરેલ છે. જેમાં કામની મંજુર થયેલી અંદાજીત કુલ રકમ રૂ.૧૮,૦૬,૧૮,૪૩૮/- હતી. જેની સામે ટેન્ડરની રકમ રૂ.૧૪,૩૨,૩૨,૫૩૩/- હોવાથી આ કામમાં ટેન્ડરની રકમ પછી વધતી બચતની રકમ રૂ.૩,૭૩,૮૫,૬૦૪/- તથા ટેન્ડર આઈટમમાં સંલાલિત બચતની રકમ રૂ.૧,૫૭,૬૦,૪૬૦/- આ સામે મંજુર થયેલી રકમની મર્યાદામાં રહી કરાવેલ એક્સ્ટ્રા આઈટમ રૂ.૧,૬૮,૫૫,૬૬૫/- અને એક્સેસ આઈટમ રૂ.૨,૭૫,૬૦,૬૮૧/- નું ક્રમ કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા રજુ થયેલ મૂળ અંદાજની મર્યાદામાં રહી મંજુરી આપવા પરતે ચર્ચા વિચારણા.

નરાવ ક્રમાંક:(૨૦)

ઉપરોક્ત દરખાસ્ત મંજુર કરવાની બાબતના કારણોની ચર્ચામાં જણાય છે કે, યુનિવર્સિટીની જરૂરિયાતો મુજબ તેમજ નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા જણાવ્યા મુજબ સ્થળ સ્થિતિ, સ્ફ્રેચરલ, ડીઝાઇન જરૂરિયાત, પ્લાન ફેરફાર, વિલાગની જરૂરિયાતનો ફેરફાર વિગેરે કારણો ઉપસ્થિત થવાથી ઉપર મુજબ રકમમાં વધારો/ઘટાડો અને વધારાની બાબતની જરૂરિયાત ઉપસ્થિતથયેલ જણાય છે. આથી ચર્ચા વિચારણાને અંતે એક્ઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, Construction of Hostel for Research Scholar, Foreign Students & Faculty ના કામમાં યુનિવર્સિટી દ્વારા કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા રજુ થયેલ ઉપરોક્ત દરખાસ્ત મુજબની રકમ ટેક્ષ સહૃત મંજુર રાખવી.

નરાવ ક્રમાંક: (૨૧)

જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એક્ઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, આગામીના અમૃત મહોસુનના ભાગ રૂપે ગુજરાત યુનિવર્સિટી પરીક્ષરમાં INDIAN FLAG MAST તૈયાર કરવા વિગતવાર અંદાજો અને ડ્રોઇંગ માન્ય રાખી વર્તમાન પત્રોમાં જાહેરાખબર દ્વારા ઈ-ટેન્ડર કરવાની તથા ફાઇનાન્સિયલ બીડ ખોલવા સુધીની આગળની તમામ આનુષ્ઠાનિક કાર્યવાહી કરવાનું રાખવું.

સભાનું કામકાજ પૂર્ણ થતા કુલસચિવશ્રીએ સૌનો આલારમાની સભા પૂર્ણ થયેલ જાહેર કરી.

મા.૨૧૧૨૧૦૨

દાખલ ૧૧.૦૧/૦૮/૨૦૨૨ ના રીતે

કુલસચિવ

માન્ય બાંધકારી સભાની સભાના કાર્યવાહી
નાંદા મંજુર કરવા નાદીની સભાના કાર્યવાહી.

✓

Dny.

Rajendra

બાંધકારી સમિતિ તા: ૦૧/૦૮/૨૦૨૨

Sr.No.	Name of Work	Details of Extension of Time Limit		
		Name of Company	Till Date	Time limit Ext. Upto
1	Renovation, Retrofitting, up gradation of Mobile & IT, Canteen, Day Care and Development of Disable Friendly Campus Procurement and Installation of campus signage's at Gujarat University.	M/s P.R.Patel & Co.	16-11-2022	31-03-2023
2	Construction of Computer Science, Central Research, Upasana Performing Arts, Library Science & Transit House Building at Gujarat University.	M/S.J P Structures Pvt. Ltd.	23-07-2022	31-12-2022
3	Renovation, Retrofitting up-gradation and Extension of School of Social Science and School of Languages at Gujarat University.	M/S.JP Structures Pvt. Ltd.	12-07-2022	28-02-2023
4	Construction Of Quarters 2bhk Officers Residence And 3bhk Teachers Residence At Gujarat University.	M/S.JP Structures Pvt. Ltd.	12-07-2022	31-12-2022
5	Construction of Department of Zoology at Gujarat University.	M/s IRON TRIANGLE LTD.	20-05-2022	31-12-2022
6	Construction of Research Park (Phase-1) at Gujarat University.	M/s IRON TRIANGLE LTD.	13-10-2022	31-03-2023
7	Renovation Repairs and Extension of Life Science Building, Kadamb Building, School of Law, Account Department of Tower Building and Health Centre, Analytical Chemistry at Gujarat University.	M/s TRIPUR BUILDERS PVT.LTD.	30-06-2022	31-12-2022
8	Renovation and Repairs of Tennis Academy and Gymnasium Hall & Construction Of Dronacharya Academy at Gujarat University.	M/s P.R.Patel & Co.	28-06-2022	31-03-2023
9	Construction of International Student Hostel at Gujarat University.	M/S.J P Structures Pvt. Ltd.	22-11-2022	31-03-2023
10	Extension Work of IAS Training Centre and Other Department (Part-2) at Gujarat university.	M/s TRIPUR BUILDERS PVT.LTD.	31-03-2020	31-12-2022
11	Campus upgradation & Extension Related Facilities at Gujarat University.	M/s TRIPUR BUILDERS PVT.LTD.	30-12-2022	31-03-2023
12	Construction of Fire Safety Work of Existing Buildings at Gujarat University.	M/s Karan Construction Co.	13-09-2022	31-12-2022
13	Electrification & Extension of HT Power Load in campus at Gujarat University	M/s P.R.Patel & Co.	19-06-2022	31-03-2023
14	Construction of Department of Pharmaceutical science at Gujarat University.	M/s IRON TRIANGLE LTD.	15-01-2023	30-09-2023