

ટેલિફોન : ૨૬૩૦૧૩૩૩
ફેક્સ : (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૫૪
એસ્ટેટ વિભાગ
રૂમ નંબર-૧,
ગુજરાત યુનિવર્સિટી કાર્યાલય,
પોસ્ટ બોક્સ નં. ૪૦૧૦
નાવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯.



ગુજરાત યુનિવર્સિટી
GUJARAT UNIVERSITY
www.gujaratuniversity.org.in

Phone : 26301333
FAX : (079) 26302623, 26306194
Estate Department,
Room No. 1
OFFICE OF THE GUJARAT UNIVERSITY
POST BOX NO. 4010
NAVRANGPURA,
AHMEDABAD-380 009 (INDIA).
Email :
Email : guestate@gmail.com

તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૩

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બાંધકામ સમિતિની સભા તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૩ અને તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૩માં નક્કી થયા મુજબ મા.કુલપતિશ્રી દ્વારા સમિતિ બનાવવામાં આવેલ છે. આ સમિતિની એક બેઠક તા. ૦૫/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ યોજાયેલ જેમાં સમિતિના સભ્યશ્રીઓની હાજરી નીચે મુજબ હતી.

- | | |
|--|------|
| (૧) ડૉ. નિરજા એ. ગુપ્તા
મા. કુલપતિશ્રી | હાજર |
| (૨) શ્રી કૌશીકભાઈ જૈન
સીન્ડીકેટ સભ્યશ્રી | હાજર |
| (૩) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી વતી
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
(રાજ્ય સરકારશ્રી) | હાજર |
| (૪) યુનિવર્સિટી ઈજનેરશ્રી
એસ્ટેટ વિભાગ, ગુ.યુનિ. | હાજર |

બાબત ક્રમાંક:(૧)

ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ખાતે Campus Upgradation and Extension Related Facilities નું કામ ઇજારદારશ્રી Tripur Builders દ્વારા પ્રગતિમાં છે. (ટેન્ડર ID:435451). યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ તરફથી દર્શાવેલ કારણોસર તેમના તા:16/03/2023 ના પત્રથી એક્સ/સેવિંગ્સ/એક્સ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવા દરખાસ્ત કરેલ છે. જેમાં કામની મંજૂર થયેલી અંદાજીત કુલ રકમ રૂ.૧૪,૪૦,૪૧,૬૭૫/- હતી. જેની સામે ટેન્ડરની રકમ રૂ.૧૧,૫૨,૦૫,૭૮૬/- હોવાથી આ કામમાં ટેન્ડરની રકમ પછી વધતી બચતની રકમ રૂ.૨,૮૮,૩૫,૮૮૯/- તથા ટેન્ડર આઈટમમાં સંભવિત બચતની રકમ રૂ.૧,૫૩,૬૧,૧૨૦/- આ સામે મંજૂર થયેલી રકમની મર્યાદામાં રહી કરાવેલ એક્સ્ટ્રા આઈટમ રૂ.૧,૦૯,૦૬,૫૧૩/- અને એક્સ આઈટમ રૂ.૧,૫૭,૪૩,૪૯૧/-નું કામ કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ દ્વારા રજુ થયેલ મૂળ અંદાજની મર્યાદામાં રહી મંજૂરી આપવા પરત્વે ચર્ચા વિચારણા.

ઠરાવ ક્રમાંક : (૧) ઉપરોક્ત બાબતે આથી ચર્ચા વિચારણાને અંતે એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, Campus Upgradation and Extension Related Facilitiesના કામમાં યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ દ્વારા રજૂ થયેલ ઉપરોક્ત ભલામણ મુજબની રકમ ટેક્ષ સહિત મંજૂર રાખવી.

બાબત ક્રમાંક:(૨) ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ખાતે Construction of Research park (Phase-1) નું કામ ઇજારદારશ્રી Iron Tringie દ્વારા પ્રગતિમાં છે. (ટેન્ડર ID:343146). યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ તરફથી દર્શાવેલ કારણોસર તેમના તા:૨૧/૦૩/૨૦૨૩ ના પત્રથી એક્સ/સેવિંગ્સ/એક્સ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવા દરખાસ્ત કરેલ છે. જેમાં કામની મંજૂર થયેલી અંદાજીત કુલ રકમ રૂ.૪૨,૭૫,૦૦,૦૦૦/- હતી. જેની સામે ટેન્ડરની રકમ રૂ.૪૦,૩૧,૫૨,૦૪૬/- હોવાથી આ કામમાં ટેન્ડરની રકમ પછી વધતી બચતની રકમ રૂ.૨,૪૩,૪૭,૯૫૪/- તથા ટેન્ડર આઈટમમાં સંભવિત બચતની રકમ રૂ.૭,૩૬,૩૬,૫૨૯/- આ સામે મંજૂર થયેલી રકમની મર્યાદામાં રહી કરાવેલ એક્સ્ટ્રા આઈટમ રૂ.૪,૭૧,૪૯,૪૩૫/- અને એક્સ આઈટમ રૂ.૪,૮૪,૪૯,૫૯૩/- નું કામ કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ દ્વારા રજૂ થયેલ મૂળ અંદાજની મર્યાદામાં રહી મંજૂરી આપવા પરત્વે ચર્ચા વિચારણા.

ઠરાવ ક્રમાંક : (૨) ઉપરોક્ત બાબતે આથી ચર્ચા વિચારણાને અંતે એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, Construction of Research park (Phase-1)ના કામમાં યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ દ્વારા રજૂ થયેલ ઉપરોક્ત ભલામણ મુજબની રકમ ટેક્ષ સહિત મંજૂર રાખવી.

બાબત ક્રમાંક:(૩) ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ખાતે Fire Safety Work of Existing Building નું કામ ઇજારદારશ્રી Karan Construction Company દ્વારા પ્રગતિમાં છે. (ટેન્ડર ID:470648). યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ તરફથી દર્શાવેલ કારણોસર તેમના તા:૧૬/૦૩/૨૦૨૩ ના પત્રથી એક્સ/સેવિંગ્સ/એક્સ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવા દરખાસ્ત કરેલ છે. જેમાં કામની મંજૂર થયેલી અંદાજીત કુલ રકમ રૂ.૫,૯૭,૮૮,૩૦૫/- હતી. જેની સામે ટેન્ડરની રકમ રૂ.૫,૪૪,૦૭,૩૫૭/- હોવાથી આ કામમાં ટેન્ડરની રકમ પછી વધતી બચતની રકમ રૂ.૫૩,૮૦,૯૪૮/- તથા ટેન્ડર આઈટમમાં સંભવિત બચતની રકમ રૂ.૧,૨૦,૪૨,૦૯૬/- આ સામે મંજૂર થયેલી રકમની મર્યાદામાં રહી કરાવેલ એક્સ્ટ્રા આઈટમ રૂ.૭૩,૫૭,૬૪૪/- અને એક્સ આઈટમ રૂ.૯૪,૯૦,૫૦૭/- નું કામ કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ દ્વારા રજૂ થયેલ મૂળ અંદાજની મર્યાદામાં રહી મંજૂરી આપવા પરત્વે ચર્ચા વિચારણા.

ઠરાવ ક્રમાંક : (૩) ઉપરોક્ત બાબતે આથી ચર્ચા વિચારણાને અંતે એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, Fire Safety Work of Existing Buildingના કામમાં યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ દ્વારા રજૂ થયેલ ઉપરોક્ત ભલામણ મુજબની રકમ ટેક્ષ સહિત મંજૂર રાખવી.

બાબત ક્રમાંક: (૪) ગુજરાત યુનિવર્સિટીના બોટની વિભાગ પાસે વર્ષ ૨૦૧૫ માં ફાઉન્ટેન બનાવવામાં આવેલ હતો. સદર બાબતે ફાઉન્ટેન બનાવવાની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ પાર્ષવમ બિલ્ડર્સ દ્વારા રજૂ કરેલ બિલ નં-GU 02/2015

તા.10/03/2015 મુજબ સપ્લાય ઓફ જે.સી.બી ના રકમ રૂ.3૫,૭૫૦/- નો ખર્ચ થયેલ છે, અને નં-GU 0૪/૨૦૧૪-૨૦૧૫ તા. ૧૫/03/૨૦૧૫ મુજબ રકમ રૂ.૧,૫૪,૫૫૮/- નો ખર્ચ થયેલ છે. સદર બાબતે ઇજારદારશ્રીને બન્ને કામના સંદર્ભ કુલ રકમ રૂ.૧,૯૦,૩૦૮ /- (અંકે રૂપિયા એક લાખ નેવું હજાર ત્રણસો આઠ પુરા) જે આજ દિન સુધી મળેલ નથી તેવી લેખિતમાં રજૂઆત અત્રેના વિભાગને કરેલ છે. જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

ઠરાવ ક્રમાંક : (૪)

ઉપરોક્ત બાબતે બનાવેલ સમિતિ દ્વારા ચર્ચા વિચારણા હેઠળ ઉપરોક્ત બાબત હાલ મોકૂફ રાખવી.

બાબત ક્રમાંક: (૫)

ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ખાતે Renovation, Retrofitting, up gradation and Extension of School of Social Science and School of Languages નું કામ ઇજારદારશ્રી J P Structure Pvt. Ltd. દ્વારા પ્રગતિમાં છે. (ટેન્ડર ID:367956). યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ તરફથી દર્શાવેલ કારણોસર તેમના તા:૧૬/૦૩/૨૦૨૩ ના પત્રથી એક્સ/સેવિંગ્સ/એક્સ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવા દરખાસ્ત કરેલ છે. જેમાં કામની મંજૂર થયેલી અંદાજીત કુલ રકમ રૂ.૨૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- હતી. જેની સામે ટેન્ડરની રકમ રૂ.૧૮,૯૦,૬૭,૮૩૯/- હોવાથી આ કામમાં ટેન્ડરની રકમ પછી વધતી બચતની રકમ રૂ.૨,૫૯,૩૨,૧૬૧/- તથા ટેન્ડર આઈટમમાં સંભવિત બચતની રકમ રૂ.૪,૭૩,૧૧,૫૨૬/- આ સામે મંજૂર થયેલી રકમની મર્યાદામાં રહી કરાવેલ એક્સ્ટ્રા આઈટમ રૂ.૨,૨૦,૦૦,૯૨૪/- અને એક્સ આઈટમ રૂ.૪,૧૪,૬૭,૨૩૯/- નું કામ કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ દ્વારા રજૂ થયેલ મૂળ અંદાજની મર્યાદામાં રહી મંજૂરી આપવા પરત્વે ચર્ચા વિચારણા.

ઠરાવ ક્રમાંક : (૫)

ઉપરોક્ત બાબતે આથી ચર્ચા વિચારણાને અંતે એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, Renovation, Retrofitting, up gradation and Extension of School of Social Science and School of Languages ના કામમાં યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ દ્વારા રજૂ થયેલ ઉપરોક્ત ભલામણ મુજબની રકમ ટેક્ષ સહિત મંજૂર રાખવી.

બાબત ક્રમાંક:(૬)

ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ખાતે Extension, Up-gradation, Renovation & repair of Women development cell, SC-ST cell, Employment Bureau, Jan Sikshan Sansthan & student grievance cell નું કામ ઇજારદારશ્રી Tripur Builders દ્વારા પ્રગતિમાં છે. (ટેન્ડર ID:470649). યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ તરફથી દર્શાવેલ કારણોસર તેમના તા:૨૧/૦૩/૨૦૨૩ ના પત્રથી એક્સ/સેવિંગ્સ/એક્સ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવા દરખાસ્ત કરેલ છે. જેમાં કામની મંજૂર થયેલી અંદાજીત કુલ રકમ રૂ.૩,૨૪,૭૨,૨૦૪/- હતી. જેની સામે ટેન્ડરની રકમ રૂ.૨,૯૫,૪૯,૭૦૬/- હોવાથી આ કામમાં ટેન્ડરની રકમ પછી વધતી બચતની રકમ રૂ.૨૯,૨૨,૪૯૮/- તથા ટેન્ડર આઈટમમાં સંભવિત બચતની રકમ રૂ.૫૮,૩૫,૩૩૫/- આ સામે મંજૂર થયેલી રકમની મર્યાદામાં રહી કરાવેલ એક્સ્ટ્રા આઈટમ રૂ.૨૫,૧૧,૧૫૬/- અને એક્સ આઈટમ રૂ.૪૯,૦૩,૦૧૮/- નું કામ.

કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા રજૂ થયેલ મૂળ અંદાજની મર્યાદામાં રહી મંજૂરી આપવા પરત્વે ચર્ચા વિચારણા.

ઠરાવ ક્રમાંક : (૬)

ઉપરોક્ત બાબતે આથી ચર્ચા વિચારણાને અંતે એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, Extension, Up-gradation, Renovation & repair of Women development cell, SC-ST cell, Employment Bureau, Jan Sikshan Sansthan & student grievance cell ના કામમાં યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા રજૂ થયેલ ઉપરોક્ત ભલામણ મુજબની રકમ ટેક્ષ સહિત મંજૂર રાખવી.

બાબત ક્રમાંક:(૭)

ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ખાતે Construction work of Arboretum નું કામ ઇજારદારશ્રી J P Structure Pvt. Ltd. દ્વારા પ્રગતિમાં છે. (ટેન્ડર ID:472034). યુનિવર્સિટી નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ તરફથી દર્શાવેલ કારણોસર તેમના તા:૨૧/૦૩/૨૦૨૩ ના પત્રથી એક્સ/સેવિંગ્સ/એક્સ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવા દરખાસ્ત કરેલ છે. જેમાં કામની મંજૂર થયેલી અંદાજીત કુલ રકમ રૂ.૯,૫૫,૮૨,૧૮૦/- હતી. જેની સામે ટેન્ડરની રકમ રૂ.૮,૮૭,૦૦,૨૪૧/- હોવાથી આ કામમાં ટેન્ડરની રકમ પછી વધતી બચતની રકમ રૂ.૬૮,૮૧,૯૩૯/- તથા ટેન્ડર આઈટમમાં સંભવિત બચતની રકમ રૂ.૧,૩૬,૪૬,૫૯૭/- આ સામે મંજૂર થયેલી રકમની મર્યાદામાં રહી કરાવેલ એક્સ્ટ્રા આઈટમ રૂ.૩૦,૧૭,૫૦૦/- અને એક્સ આઈટમ રૂ.૧,૧૯,૭૨,૩૮૪/- નું કામ કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા રજૂ થયેલ મૂળ અંદાજની મર્યાદામાં રહી મંજૂરી આપવા પરત્વે ચર્ચા વિચારણા.

ઠરાવ ક્રમાંક : (૭)

ઉપરોક્ત બાબતે આથી ચર્ચા વિચારણાને અંતે એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, Construction work of Arboretum ના કામમાં યુનિવર્સિટી કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા રજૂ થયેલ ઉપરોક્ત ભલામણ મુજબની રકમ ટેક્ષ સહિત મંજૂર રાખવી.

બાબત ક્રમાંક: (૮)

યુનિ.કેમ્પસ પરની જુદી જુદી જગ્યા ઉપર વર્ષ ૨૦૧૫ માં પેવર બ્લોક ફીટ કરવામાં આવેલ હતા. સદર બાબતે પેવર બ્લોક ફીટ કરવાની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ Aar Vee Engineers દ્વારા રજૂ કરેલ (૧) બિલ નં-૦૦૨/૨૦૧૫ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૫ મુજબ એપ્રોચ રોડ પર પેવર બ્લોક ફીટ કરેલ જેના રકમ રૂ.૨,૦૧,૯૦૬/- નો ખર્ચ થયેલ છે, (૨) બિલ નં-૦૦૧/૨૦૧૫ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૫ મુજબ પેવર બ્લોક ફીટ કરેલ જેના રકમ રૂ.૨,૧૨,૮૭૮/- નો ખર્ચ થયેલ છે, (૩) બિલ નં-૦૦૩/૨૦૧૫ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૫ મુજબ ગેટ પાસે પેવર બ્લોક ફીટ કરેલ જેના રકમ રૂ.૬૩,૪૫૩/- નો ખર્ચ થયેલ છે, (૪) બિલ નં-૦૦૨/૨૦૧૫ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૫ મુજબ ટીયર્સ ક્વાટર્સ ખાતે પેવર બ્લોક ફીટ કરેલ જેના રકમ રૂ.૨,૪૬,૧૦૪/- નો ખર્ચ થયેલ છે. સદર બાબતે ઇજારદારશ્રીને ઉપરોક્ત કામના સંદર્ભ કુલ રકમ રૂ.૭,૨૪,૩૪૧/- (અંકે રૂપિયા સાત લાખ ચોવીસ હજાર ત્રણસો એકતાલીસ પુરા) જે આજ દિન સુધી મળેલ નથી તેવી લેખિતમાં રજૂઆત અત્રેના વિભાગને કરેલ છે જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

ઠરાવ ક્રમાંક : (૮)

ઉપરોક્ત બાબતે બનાવેલ સમિતિ દ્વારા ચર્ચા વિચારણા હેઠળ ઉપરોક્ત બાબત હાલ મોકૂફ રાખવી.

- બાબત ક્રમાંક: (૯) ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેમ્પસ ઉપર વર્ષ ૨૦૧૫ માં 4 X 4 કોર કોપર ઇલેક્ટ્રીક કેબલ સપ્લાય કરવામાં આવેલ હતો. સદર બાબતે 4 X 4 કોર કોપર ઇલેક્ટ્રીક કેબલ ૧૯૭.૦૦ RMT સપ્લાય બાદ Sheetal Trading Corporation દ્વારા રજૂ કરેલ બિલ તા. ૨૦/૦૧/૨૦૧૫ મુજબ રકમ રૂ. ૮૮,૯૪૫/- નો ખર્ચ થયેલ છે. સદર બાબતે ઇજારદારશ્રીના સદર બિલ પેટે કુલ રકમ રૂ. ૮૮,૯૪૫/- (અંકે રૂપિયા ઈઠીયાસી હજાર નવસો પીસ્તાલીસ પુરા) જે આજ દિન સુધી મળેલ નથી તેવી લેખિતમાં રજૂઆત અત્રેના વિભાગને કરેલ છે. જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- ઠરાવ ક્રમાંક : (૯) ઉપરોક્ત બાબતે બનાવેલ સમિતિ દ્વારા ચર્ચા વિચારણા હેઠળ ઉપરોક્ત બાબત હાલ મોકૂફ રાખવી.
- બાબત ક્રમાંક: (૧૦) ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કેમ્પસ ઉપર રીનોવેશન તથા નવા બાંધકામના કામો હાલ પ્રગતિ હેઠળ છે. સદર બાબતે જુદા જુદા કામમાં થયેલ વિલંબ બાબતે યુનિવર્સિટી નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ દ્વારા મળેલ પત્ર અન્વયે સમય મર્યાદા વધારી આપવા માટેની લેખિતમાં રજૂઆત અત્રેના વિભાગને કરેલ છે. જે પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- ઠરાવ ક્રમાંક : (૧૦) ઉપરોક્ત બાબતે બનાવેલ સમિતિ દ્વારા ચર્ચા વિચારણા હેઠળ આથી ચર્ચા વિચારણાને અંતે એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે ઉપરોક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસ દ્વારા મળેલ પત્રથી જણાવેલ કારણોસર ઉપરોક્ત પરિશિષ્ટ મુજબના કામોની સમય મર્યાદા વધારી આપવાનું રાખવું.
- બાબત ક્રમાંક: (૧૧) ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં અને જુદા જુદા વિભાગમાં સિવિલ, પ્લમ્બિંગ, ફર્નીચર, ઇલેક્ટ્રિક અને ઇન્ટીરીયર વર્ક વગેરે કરી આપવાની વિભાગની રજૂઆતોના પત્રો અને મૌખિક રજૂઆત અત્રેના વિભાગને મળેલ હતા. સદર બાબતે બા.સ. તા.૨૫/૧૦/૨૦૨૧ બા.ક.૨ થી Annual Rate Contract ઈ-ટેન્ડર મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. અને ઈ.સી.તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૨ બા.ક.૯ થી સદર બાબત મંજૂર કરેલ છે. સદર બાબતે Annual Rate Contractમાં મંજૂર થયેલ ભાવ મુજબ જુદા જુદા વિભાગના પરિશિષ્ટ મુજબની કામગીરી યુનિવર્સિટી નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટની દેખરેખ હેઠળ પૂર્ણ થયા બાદ ઇજારદારશ્રી દ્વારા બિલો રજૂ કરેલ છે. સદર બિલોનો થયેલ ખર્ચ મંજૂર કરવા પરત્વે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- ઠરાવ ક્રમાંક : (૧૧) જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, Annual Rate Contractમાં મંજૂર થયેલ ભાવ મુજબ જુદા જુદા વિભાગના પરિશિષ્ટ મુજબની કામગીરી યુનિવર્સિટી નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટની દેખરેખ હેઠળ પૂર્ણ અને પ્રમાણિત થયા બાદ ઇજારદારશ્રી દ્વારા બિલો(નં.૧૮ થી ૩૦) રજૂ કરેલ હોય, સદર બિલો પેટે રકમ રૂ.૨,૫૭,૮૩,૭૮૯/- નો થયેલ ખર્ચ મંજૂર અને ચૂકવાણું કરવા તેમજ તેને લગતી તમામ આનુષંગિક કાર્યવાહી કરવાનું રાખવું. “પરિશિષ્ટ” આ સાથે સામેલ છે.

મી. સાર્વજનિક

તા. 05/08/2023 ના રોજ મળેલ
સમિતિ ની કાર્યવાહી નોંધ મંજૂર કરવા
વંચાળા ને આદેશ અર્થે તારીખ ૨૭.

✓ Dr.

Resdum.

Hon'ble madam.