

ફોન: ૨૭૩૦૬૧૯૪૩
ફોક (૦૭૯) ૨૭૩૦૬૧૯૪
અભેદ વિભાગ
૧૮ નંદુંના
ગુજરાત યુનિવર્સિટી રાંધ્રે,
૧૦૮, અસ્પિન નં. ૨૬૧૦
નારાંધ્રા, ગુજરાત-૩૮૦ ૦૦૮.



ગુજરાત યુનિવર્સિટી
GUJARAT UNIVERSITY
www.gujaratuniversity.org.in

Phone: 26301333
FAX: (079) 26302623, 26306194
Estate Department,
Room No. 1
OFFICE OF THE GUJARAT UNIVERSITY
POST BOX NO. 40110
NAVRAHNGPUR,
AHMEDABAD-380 008 (INDIA).
Email: guuatec@gmail.com

તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૭

ગુજરાત યુનિવર્સિટી બાંધકામ સમિતિની એક સભા તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે યુનિવર્સિટી કાર્યાલયમાં મળી હતી. જેનું પમુખ સ્થાન મા. કા. કુલપતિશ્રી ડૉ. હિમાંશુ પટ્ટા સાહેબે સંભાળ્યું હતું. જેમાં સભ્યશીખોની હાજરી નીચે મુજબ હતી.

(૧) મા. કા. કુલપતિશ્રી

ડૉ. હિમાંશુ પટ્ટા - હાજર

(૨) શ્રી મહેશલાઈ કસવાલા

સીનીકેટ સભ્યશ્રી - હાજર

(૩) શ્રી પંચભાઈ શુક્રા

સીનીકેટ સભ્યશ્રી - હાજર

(૪) શ્રી ઘનરાજસિંહ ચાવડા

સીનીકેટ સભ્યશ્રી - હાજર

(૫) શ્રી ડૉ. ધવલલાઈ પટેલ

સીનીકેટ સભ્યશ્રી - હાજર

(૬) કાર્યપાલક ઇંજિનેરશ્રી

માર્ગ અને મકાન વિભાગ - હાજર

(રાજ્ય સરકારશ્રી)

બાબત કર્માંક: (૧)

તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ મળેલ બાંધકામ સમિતિની કાર્યવાહી નોંધ મંજૂર કરવા બાબત.

નરાવ ક્રમાંક: (૧)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકજ્યુકેટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, તા. ૧૭/૦૧/૨૦૧૭ ની બાંધકામ સમિતિની ફર્મવાહી નોંધ મંજૂર કરવાનું રાખવું.
બાબત ક્રમાંક: (૨)	રાજ્ય સરકારશી તરફથી વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ ની નવીનીકરણ, સમારકામના કામોની મળેલ ગ્રાન્ટ રૂ. ૩૧ કરોડમાં સમાવિષ્ટ કામો પેડી બોટનીકલ ગાઈન નવીનીકરણ, જ્વાસ હાઉસ, છાયાઘર, કૃત્રિમ તળાવ, સિંચાઈ સુવિધા, જરૂરી ઇલેક્ટ્રિસ્ટી વિગ્રહ બોટનીકલ ગાઈનના યોગ્ય રક્ષણના કામ માટે રૂ. ૩૦૦ લાખની જોગવાઈથી કામ મંજૂર થયેલ છે. આ કામના નકશા અંદાજ તેમજ પ્લાનીંગ કરવા કન્સલ્ટન્ટશીને કામ સુપરત કરવા અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
નરાવ ક્રમાંક: (૨)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી હરાવવામાં આવે છે કે, બોટનીકલ ગાઈનના નવીનીકરણ તેમજ અન્ય કામગીરી અંગે યુનિવર્સાઈ દ્વારા નિયુક્ત કરેલ કન્સલ્ટન્ટ ઓકટર્સ પાસેથી વિગતવાર પ્લાન, અંદાજો તેમજ ટેન્કર મુસાફો તૈયાર કરાવી આગામી સભા સમસ્કૃત ૨જી કરવાનું રાખવું. તેમજ જરૂર જણાય તો અન્ય ઉદાહરણરૂપ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બોટનીકલ ગાઈનની મિટીના સહ્યક્રીઓ, અન્ય સિન્નીકેટના સહ્યક્રીઓ અને વિષયના અધ્યાપકક્રીઓની મુલાકાતો ગોઠવી માર્ગદર્શન પણ મેળવવું.
બાબત ક્રમાંક: (૩)	રાજ્ય સરકારશી તરફથી વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ ની નવીનીકરણ, સમારકામના કામોની મળેલ ગ્રાન્ટ રૂ. ૩૧ કરોડમાં સમાવિષ્ટ કામો પેડી યુનિવર્સાઈ આતે અન્નિશામકની કામગીરી માટે રૂ. ૨૦૦ લાખની જોગવાઈથી કામ મંજૂર થયેલ છે. આ કામમાં કાયટસેક્ટી સાધનો લગાવવાનું કામ તેમજ તમામ જુના અને નવા વિભાગોના મકાનો માટે બી.યુ. પરમીશન લેવાની કામગીરી કરાવવાનો નિર્ણય ગ્રાન્ટ યુટીલાઇઝેશન કમિટીની મીટીંગ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૬માં થયેલ છે. આ કામના નકશા અંદાજ તેમજ પ્લાનીંગ કરવા કન્સલ્ટન્ટશીને કામ સુપરત કરવા અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
નરાવ ક્રમાંક: (૩)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી નરાવવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સાઈ કેપ્સ પરના જરૂરી મકાનોમાં અન્નિશામકની કામગીરી તથા કાયટસેક્ટીની કામગીરી કરાવવા અંગે યુનિવર્સાઈ દ્વારા નિયુક્ત કરેલ કન્સલ્ટન્ટ ઓકટર્સ પાસેથી

યુનિવર્સાઈના મકાનોનો સર્વે કરાવીને આ કામગીરીના વિગતવાર અંદાજો તેમજ ટેન્કર મુખ્યે તૈયાર કરવા અને બીયુ. પરમીશન લેવા માટે સૂચિત કામગીરી અહેવાલ અને બ્લોક અંદાજ તૈયાર કરાવી આગામી સભા સમક્ષ રજૂ કરવાનું રાખવું.

- બાબત ક્રમાંક: (૪)** રાજ્ય સરકારશી તરફથી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ની નવીનીકરણ, સમારકામના કામોની મળેલ ગ્રાન્ટ રૂ. ૩૧ કરોડમાં સમાવિષ્ટ કામો પેડી આરોગ્ય ડેન્બમા જરૂરી ઈન્જિનિયરિયર આંતરીક અને અન્ય જરૂરી સુવિધા માટે સાધનો મરામત અને નવીનીકરણના કામ માટે રૂ. ૧૫૦ લાખની જોગવાઈથી કામ મંજૂર થયેલ છે. આ કામના નકશા અંદાજ તેમજ પ્લાનિંગ કરવા કન્સલ્ટન્ટશીને કામ સુપરત કરવા અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- ઠરાવ ક્રમાંક: (૪)** જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સાઈ આરોગ્ય ડેન્બમા જરૂરી ઈન્જિનિયરના કામો, અન્ય જરૂરી સુવિધા, રીનોવેશન વિગેર કામગીરી કરાવવા અંગે યુનિવર્સાઈ દ્વારા નિયુક્ત કરેલ કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટસ પાસેથી વિગતવાર અંદાજો, પ્લાન તેમજ ઈ-ટેન્કર મુખ્યે તૈયાર કરાવી આગામી સભા સમક્ષ રજૂ કરવાનું રાખવું. સાધનો વિગેરની ખરીદી ઈ-ટેન્કર પ્રક્રિયા મારફતે કરવી.
- બાબત ક્રમાંક: (૫)** રાજ્ય સરકારશી તરફથી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ની નવીનીકરણ, સમારકામના કામોની મળેલ ગ્રાન્ટ રૂ. ૩૧ કરોડમાં સમાવિષ્ટ કામો પેડી કોલેજ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલ (સી.ડી.સી.), વહીવટી બિલ્ડિંગ, પ્લેસમેન્ટ ઓફિસ જીણોલારના કામ માટે રૂ. ૫૦ લાખની જોગવાઈથી કામ મંજૂર થયેલ છે. આ કામના નકશા અંદાજ તેમજ પ્લાનિંગ કરવા કન્સલ્ટન્ટશીને કામ સુપરત કરવા અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- ઠરાવ ક્રમાંક: (૫)** જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સાઈ કોલેજ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલ (સી.ડી.સી.), વહીવટી બિલ્ડિંગ, પ્લેસમેન્ટ ઓફિસ જીણોલારના કામ વિગેરે કામગીરી કરાવવા અંગે યુનિવર્સાઈ દ્વારા નિયુક્ત કરેલ કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટસ પાસેથી વિગતવાર અંદાજો, પ્લાન તેમજ ઈ-ટેન્કર મુખ્યે તૈયાર કરાવી આગામી સભા સમક્ષ રજૂ કરવાનું રાખવું.

બાબત ક્રમાંક: (૫)	પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ચુનિવર્સિટી વિભાગોના મકાન તેમજ અન્ય મકાનો પેડી ધ્યાન મકાનો ૩૫-૫૦ વર્ષ કરતા પણ વધુ સમય પહેલા બાંધકામ થયેલા છે. મકાનની ઉમરને કરણે અમુક મકાનોમાં structural distressing જણાય છે. તેથી આવા મકાનો વપરાશ ચોઝ્ય છે કે કેમ તેનો સર્વે કરવો જરૂરી છે. આ માટે માન્ય Structural Engineer નો Utilization Advisory Report મેળવવો અનિવાર્ય છે. આ પ્રકારનો રીપોર્ટ અમદાવાદ ચુનિવર્સિટી કોર્પોરેશનમાં Structural Engineer નું લાઇસન્સ ધરાવતા ઈજનેર પાસેથી મેળવવો જરૂરી છે. આ રીપોર્ટમાં આનુસંગિક બાબતોની સ્પષ્ટતા કરવાની રહે જીમકે (૧) તદ્દન જોખમી પ્રકારનું મકાન કે જે તાત્કાલિક અસરથી ખાલી કરવું જરૂરી હોય (૨) આંશિક જોખમી મકાન કે જેનો વપરાશ તાત્કાલિક બંધ કરવો જરૂરી જણાતો હોય (૩) જોખમ હોય પરંતુ સલામતીના પગલા લઈ કામચલાઉ વપરાશ કરી શકાય હોય તેવા બાંધકામો. ઉપરોક્ત હકીકતની વિગતે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
નાચ ક્રમાંક: (૬)	જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી નાચવામાં આવે છે કે, ચુનિવર્સિટી કેપ્રસ પરના અંદાજે ૩૫ થી ૪૦ વર્ષ જુના મકાનોમાં સ્ટ્રક્ચરલ ડેમેજ થયેલ છે કે કેમ? તે અંગે ચુનિવર્સિટી દ્વારા નિયુક્ત કરેલ કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ તેમજ અન્ય માન્ય એજન્સી પાસેથી ચુનિવર્સિટીના મકાનોનો સર્વે કરવીને તેનો વિગતવાર રીપોર્ટ અને ભલામણો મેળવી આગામી સલાહ સમક્ષ રજૂ કરવાનું રાખવું.
બાબત ક્રમાંક: (૭)	ટોઇલેટ રીનોવેશનનું કામ ઈજારદારશ્રી અમિત એન. શાહને તા. ૧૦/૦૭/૨૦૧૫ ના વર્ષ ઓક્ટોબર આપવામાં આવેલ હતું. ઈજારદારશ્રી દ્વારા તેઓને જે તે સ્લેજ કામ ફાઈનલ કરી તેઓની સિક્યુરિટી ડીપોઝિટ પરત કરવા વારેવાર રજૂઆત કરવામાં આવે છે. આ અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
નાચ ક્રમાંક: (૮)	આ બાબતે ચર્ચા વિચારણામાં જણાયું છે, અમિત એન. શાહને આપેલ કામ ટેન્કર શરત અનુસાર તા. ૦૬/૦૭/૨૦૧૬ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું હતું. ટેન્કરમાં મુખ્યત્વે ટોઇલેટની આંતરિક બાબતોનો સમાવેશ કરેલ તે મુજબ જરૂરિયાતવાળી જગ્યાએ તે કામગીરી કરવામાં આવેલી છે. બાકી રહેતી ટોઇલેટ રીનોવેશનની કામગીરી હથ પર લેવી ચોઝ્ય જણાય છે. જેથી જે તે સ્લેજના કામને ફાઈનલ ગર્ઝી, ટેન્કરની શરતો મુજબ કોન્ટ્રાક્ટરને સિક્યુરિટી ડીપોઝિટની રકમ પરત કરવા, જરૂરી બાહેઘરી

લઈ આવનાર EC મા આ અંગે જરૂરી મંજૂરી મેળવીને કોન્ટ્રાક્ટર અપ્રીત એન્સાહ દ્વારા બ્યેલ કામગીરી ફાઈનલ કરવા તેમજ તેઓની આ કામની સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ રકમ ટેકડરની શરતો મુજબ પરત કરવાનું રાખવું.

- બાબત ક્રમાંક: (C)** બોઇંગ હોસ્ટેલમાં પંપ રૂમનું કામ માઈલસ્ટોન કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને તા. ૦૬/૧૧/૨૦૧૫ ના વર્ક ઓર્ડરથી આપવામાં આવેલ છે. ટેકડરની શરત મુજબ આ કામ તા. ૦૫/૦૩/૨૦૧૬ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું હતું. ઈજારદારશી દ્વારા હોસ્ટેલના ધાબા પર પાણીની ટાંકીઓ મૂકી પાણીનું કનેક્શન આપવાનું બાકી છે. ઈજારદારશીના જણાવ્યા અનુસાર આ કામના કન્સ્ટ્રક્શનીના મેતાવ્ય મુજબ આ મકાનોનું સમારકામ કર્યો સિવાય ધાબા ઉપર ટાંકી મુકલી જોગમ કારક છે. તેથી ઈજારદારશી તેમનું કામ જે તે સ્ટેજે ફાઈનલ કરી તેઓને કામમાંથી મુક્ત કરવા અને સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ પરત કરવા રજૂઆત કરે છે. આ અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- કારણ ક્રમાંક: (C)** જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી હસાવવામાં આવે છે કે, હાલ બુનિવસ્ટી બોઇંગ હોસ્ટેલના મકાનોની મરામત કામગીરી ચાલતી હોઈ અને તેમાં સમય લાગે તેમ ફોઈ હાલમાં ધાબા ઉપર પાણીની ટાંકીઓ મૂકી વજન વધારવું હિતાવહ ન હોવાથી, જે અંગે નવી પાણીની લાઈન, ગાર્ટર તેમજ સ્ટેજના કામના અંદાજો સાથે નવેસરથી કામ હાથ પર લેવું ઘટે. જેથી કન્સ્ટ્રક્શની સલાહ મુજબ જે તે સ્ટેજના કામને ફાઈનલ ગણી, ટેકડરની શરતો મુજબ કોન્ટ્રાક્ટરને સિક્યુરિટી ડીપોઝીટની રકમ પરત કરવા, જરૂરી બાહેધરી લઈ આવનાર EC મા આ અંગે જરૂરી મંજૂરી મેળવીને કોન્ટ્રાક્ટર માઈલસ્ટોન કન્સ્ટ્રક્શન કંપની દ્વારા બ્યેલ કામગીરી ફાઈનલ કરવા તેમજ તેઓની આ કામની સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ રકમ ટેકડરની શરતો મુજબ પરત કરવાનું રાખવું.
- બાબત ક્રમાંક: (C)** માઈલસ્ટોન કન્સ્ટ્રક્શન દ્વારા સ્ટીટ સ્કેપનું કામ કરવામાં આવેલ છે. બુનિવસ્ટી - PRL રોડ પર એલ. ડી. એન્જુનીયરીંગ કમ્પાઉન્ડ વોલની બાજુમાં લારી-ગલ્વાને કારણે તેટલા ભાગમાં કામ થઈ શકેલ નથી. કામની સમય મર્યાદા પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે. તેથી ઈજારદારશી જે તે સ્ટેજે કામને ફાઈનલ કરી તેમને છુટા કરવા રજૂઆત કરે છે, આ અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

નરાવ ક્રમાંક: (૬)	<p>જરૂરી ધર્યા વિચારણાને અંતે આશી નરાવવામાં આવે છે કે, ચુનિવર્સિટી સામે એલ ડી. એન્જુનીયરીંગ કોલેજની સમાતર દીવાલ પર લારી-ગલ્લા વગેરેનું દબાણ હોઈ, હવે આગળની સ્ટ્રીટ સ્કેપની કામગીરી કરી શકાય તેમ ન હોઈ, જેથી જે તે સ્ટેજના કામને ફાઈનલ ગણી, ટેન્કરની શરતો મુજબ કોન્ટ્રાક્ટરને સિક્યોરિટી ડીપોઝિટની રકમ પરત કરવા, જરૂરી બાંહેધરી લઈ આવનાર EC માં આ અંગે જરૂરી મજૂરી મેળવીને કોન્ટ્રાક્ટર માઈલસ્ટોન કન્ફ્રેક્શન કંપની દ્વારા થયેલ કામગીરી ફાઈનલ કરવા તેમજ તેઓની આ કામની સિક્યોરિટી ડીપોઝિટ રકમ ટેન્કરની શરતો મુજબ પરત કરવાનું રાખવું.</p>
બાબત ક્રમાંક: (૧૦)	<p>PMP Infrastructure દ્વારા ચુનિવર્સિટીના વિવિધ મજાનોમાં વોટરપૂફિંગનું કામ કરવામાં આવેલ છે. આ કામના ચોથા રન્ડિંગ બિલમાં કામની કુલ વક્ત ઓડીરની રકમ કરતા બિલની રકમ વધી જતા કુ. ૨૪,૭૯,૨૨૪ ની રકમ ચુકવવામાં આવેલ નથી. ટેન્કર શરત અનુસાર સર્વિસ ટેક્ષની રકમ અલાયદી ચુકવવાની જોગવાઈ છે જે વક્ત ઓડીર રકમમાં ચોગ્ય ગણિત કરેલ ન હોવાથી આ વધારો જણાય છે. બોધકામ સમિતિની સભા તા. ૨૫/૦૩/૨૦૧૬ના નરાવ ક્રમાંક ૨૮.૦૩ પ્રમાણે સમિતિના નરાવોમાં સર્વિસ ટેક્ષના ખર્ચનો ઉલ્લેખ કરવાનો રહી ગયેલ હૈય તેમાં ઈ-ટેન્કરની શરત અને ઓડીરને આધિન ખર્ચ કરવાનું નરાવેલ છે. આ નરાવની અલામણ તા. ૧૪/૧૦/૨૦૧૬ ની એક્ઝયુક્ટેટિવ કાઉન્સિલમાં સ્વીકારવામાં આવેલ છે. તેથી જમા રાખેલ રકમ ચુકવી આપવા અને પાંચમાં ફાઈનલ બિલ પ્રમાણેની બાકી રકમ અંદાજીત કુ. ૬૦ લાખ ચુકવી આપવા ઈજારારશી વારેવાર રજૂઆત કરે છે. ગત ચોમાસા બાદ અમૃક મજાનોમાં લોકેજની ફરિયાદો મળેલ છે. ઉપરાંત આ કામની Initial Security Deposit કે જે સ્ટેટ વેક્ટ ઓક ઇન્ડિયાની વેક્ટ ગેરેટી સ્વરૂપે કુ. ૧૬,૪૬,૦૦૦ ની છે. તેની મુદત તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે. જે ધ્યાને લઈ આ અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.</p>
નરાવ ક્રમાંક: (૧૦)	<p>જરૂરી ધર્યા વિચારણાને અંતે આશી એક્ઝયુક્ટેટિવ કાઉન્સિલને અલામણ કરવામાં આવે છે કે, ચુનિવર્સિટી કેમ્પસ પરના મજાનોમાં વોટરપૂફિંગની કામગીરી દરમિયાન કોન્ટ્રાક્ટર PMP Infratech Pvt. Ltd દ્વારા રન્ડિંગ બિલ ૪ (ચાર) માં વક્ત ઓડીરની રકમ કરતા બિલની રકમ કુ. ૨૪,૭૯,૨૨૪ વધી જતા તે કપાત કરીને ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે. વક્ત ઓડીરની રકમમાં સર્વિસ ટેક્ષની રકમનો</p>

સમાવેશ થતો નથી. ટેન્ડર શરત અનુસાર સર્વિસ ટેક્ષની રકમ આપવી ઘટે જે અગાઉ બૌધકામ રામિતિની તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ના હરાવ ક્રમાંક ૨૮.૦૩ પ્રમાણે થયેલ હરાવ મુજબ સર્વિસ ટેક્ષની રકમ ચૂકવી આપવા હરાવેલ હોઈ આ કપાત કરેલ રકમ રૂ. ૨૪,૭૯,૨૨૪ કે જે કન્સલ્ટન્ટ તેમજ સી. એ. દારા પ્રમાણિત થયેલ હોઈ, ટેન્ડરની શરત મુજબ પાંચ વર્ષની ગેરેટી બાબતે જરૂરી બાહેધરી મેળવીને આપનાર EC માં આ અંગે જરૂરી મંજુરી મેળવીને, તે ચુકવણું કરવાનું રાખવું તેમજ પાંચમા રનીંગ અને ફાઇનલ બિલ અંગે કન્સલ્ટન્ટ મોફા-ટેલ્ક દારા ટેન્ડરની શરતો મુજબ પ્રમાણિત થયા બાદ આગામી સલા સમક્ષ બાબત મુકવાનું રાખવું.

- બાબત ક્રમાંક: (૧૧)** ગુજરાત યુનિવર્સાઈ કેમ્પસ ખાતે હોસ્ટેલોના રીનોવેશનના કાર્યે કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દારા પ્લાન એસ્ટીમેટ તેમજ ટેન્ડર મુસદ્દો તૈયાર કરી, યુનિવર્સાઈ દારા ઈ-ટેન્ડર પ્રક્રિયા, વર્તમાનપત્રમા જાહેર ખબર આપી કરવામા આવેલ જે મુજબ પ્રિ-ક્વોલિફિકેશન થયેલ રૂ. ઈઝરદારશ્રી પેડી આ કામ માટેના અંદાજ રૂ. ૬,૪૪,૦૦,૦૦૦ સામે સૌથી ઓછો લાવ (L1) રૂ. ૭,૭૩,૭૭,૬૪૨ + સર્વિસ ટેક્ષ એજન્સી P. R. Patel & Co. ના આવેલ છે. જે પરતે હોજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવા ચર્ચી વિચારણા કરવા બાબત.
- હરાવ ક્રમાંક: (૧૧)** જરૂરી ચર્ચી વિચારણાને અંતે આથી એકજ્યુકેટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામા આવે છે કે, યુનિવર્સાઈ હોસ્ટેલોના રીનોવેશનના કાર્યો અંગે વર્તમાનપત્રોમા જાહેર ખબર આપી ઈ-ટેન્ડર દારા મંગાવેલા અને આવેલા ટેન્ડરો પેડી યુનિવર્સાઈ દારા નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દારા પ્રિ-ક્વોલિફિકેશન થયેલ રૂ. ઈઝરદારશ્રીઓ પેડી સૌથી ઓછા લાવ ભરનાર (L1) ઈઝરદારશ્રી P. R. Patel & Co. ના કુલ રૂ. ૭,૭૩,૭૭,૬૪૨ (રૂપિયા સાત કરોડ તોસેર લાખ સીયોતેર હજાર નવસો બેતાલીસ પુરા) + સર્વિસ ટેક્ષનો ખર્ચ મંજુર કરવાનું રાખવું અને આ ઈઝરદારશ્રીને કામગીરી ચાલુ કરવા વર્ક ઓર્ડર આપવાનું રાખવું. વધુમા આ ખર્ચ રાજ્ય સરકારશીની નવીનીકરણની ગ્રાન્ટ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં મળેલ રૂ. ૮ કરોડની ગ્રાન્ટ ખાતે પાડવાનું રાખવું. આ કામ માર્ગ અને મકાન વિભાગ મારફતે કરાવવાનું હતું, પરંતુ કાર્યપાલક ઈજનેર, નવરંગપુરા (માટે મા) વિભાગ અમદાવાદ દારા તેમના પત્ર ક્રમાંક પીલી/૧૫૦/૨૦૧૭ તા. ૨૧/૦૯/૨૦૧૭ થી

જણાવ્યા અનુસાર આ કામ તેમનાથી હાથ ધરી શકાય તેમ ન હોવાથી ચુનિવસ્ટીએ ટેન્ડર મંગાવેલ છે.

- બાબત ક્રમાંક: (૧૨)** ગુજરાત ચુનિવસ્ટીના વહીવટી મકાન ખાતે એડમીન વિંગના રીનોવેશનના કામે ચુનિવસ્ટી દ્વારા નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા પ્લાન એસ્ટીમેટ તેમજ ટેન્ડર મુસદ્દો તૈયાર કરી, ચુનિવસ્ટી દ્વારા ઈ-ટેન્ડર પ્રક્રિયા, વર્તમાનપત્રમાં જાહેર ખબર આપી કરવામાં આવેલ જે મુજબ પ્રિ-ક્વોલિફાય થયેલ ૧ ઈજારદારશ્રી પેડી આ કામ માટેના અંદાજ રૂ. ૨,૬૩,૭૪,૩૦૦ સામે સૌથી ઓછો ભાવ (L1) રૂ. ૨,૫૭,૪૫,૩૪૦ + સર્વિસ ટેક્ષ એજન્સી Karan Construction Co. ના આવેલ છે. જે પરતે એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવા ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- નરાવ ક્રમાંક: (૧૨)** જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકજયુકેટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, ચુનિવસ્ટીના ટાવર બિલ્ડિંગમાં એડમીન વિંગના રીનોવેશનની કામગીરી અંગે વર્તમાનપત્રમાં જાહેર ખબર આપી ઈ-ટેન્ડર દ્વારા મંગાવેલા અને આવેલા ફક્ત એક ટેન્ડર પેડી ચુનિવસ્ટી દ્વારા નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા પ્રિ-ક્વોલિફાઈડ થયેલ એક ઈજારદારશ્રી Karan Construction Co. ના રૂ. ૨,૫૭,૪૫,૩૪૦ (રૂપિયા બે કરોડ સત્તાવળ લાખ પિસ્તાલીલ હજાર ત્રણસો ચાલીસ પુરા) + સર્વિસ ટેક્ષનો ખર્ચ મંજુર કરવાનું રાખવું અને આ ઈજારદારશ્રીને કામગીરી ચાલુ કરવા વર્ક ઓર્ડર આપવાનું રાખવું. વધુમા આ ખર્ચ રાજ્ય સરકારશ્રીની નવીનીકરણની ગ્રાન્ટ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં મળેલ રૂ. ૨.૩૫ કરોડ (બજેટ કોડ ૪૦૧૧૭૨ તથા ૪૦૧૧૭૪) ખાતે પાડવાનું રાખવું.
- બાબત ક્રમાંક: (૧૩)** ગુજરાત ચુનિવસ્ટી ખાતે ચુનિવસ્ટીના વિવિધ ભવનોમાં ICT Enable Smart Class Room ના રીનોવેશનના કામે ચુનિવસ્ટી દ્વારા નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સ દ્વારા પ્લાન એસ્ટીમેટ તેમજ ટેન્ડર મુસદ્દો તૈયાર કરી, ચુનિવસ્ટી દ્વારા ઈ-ટેન્ડર પ્રક્રિયા, વર્તમાનપત્રમાં જાહેર ખબર આપી કરવામાં આવેલ, જે મુજબ પ્રિ-ક્વોલિફાય થયેલ રૂ ઈજારદારશ્રી પેડી આ કામ માટેના અંદાજ રૂ. ૧૨,૩૬,૦૩,૨૫૧ સામે સૌથી ઓછો ભાવ (L1) રૂ. ૧૦,૮૦,૨૬,૮૮૦ + સર્વિસ ટેક્ષ એજન્સી P. R. Patel & Co. ના આવેલ છે. જે પરતે એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવા ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

કરવ ક્રમાંક: (૧૩) જુદી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકજ્યુકેટીવ કાઉન્સિલને લલામણ કરવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સિટીના વિવિધ ભવનોમાં ટીપીકલ સ્માઈ ક્લાસ રૂમના રીનોવેશનના કામો અંગે વર્તમાનપત્રોમાં જાહેર ખબર આપી ઈ-ટેન્કર દ્વારા મંગાવેલા અને આવેલા ટેન્કરો પેકી યુનિવર્સિટી દ્વારા નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટ્રસ દ્વારા પ્રિ-ક્વોલિફાઇડ થયેલ બે ઈજારદારશ્રીઓ પેકી સૌથી ઓછા ભાવ ભરનાર (L1) ઈજારદારશ્રી P. R. Patel & Co. ના કુલ રૂ. ૧૦,૮૦,૨૬,૮૮૦ (રૂપિયા ૧૮ કરોડ એશી લાખ ઓગણીસ હજાર આઠસો એશી પુરા) + સર્વિસ ટેકનો ખર્ચ મંજુર કરવાનું રાખવું અને આ ઈજારદારશ્રીને કામગીરી ચાલુ કરવા વક્ત ઓક્ટ્ર આપવાનું રાખવું. વધુમા આ ખર્ચ યુજુસીમાંથી મળેલ રૂ. ૧ કરોડ + RUSA માંથી મળેલ રૂ. ૧.૭૫ કરોડ ઉપરાંત વધારાનો થનાર ખર્ચ (૪.૫ કરોડની મર્યાદામાં) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે યુનિવર્સિટી બજેટમાં નવા બાંધકામમાં થયેલ ઇનડોર બિલ્ડિંગ કોમ્પ્યુટર કામમાંથી કરવાનું રાખવું.

બાબત ક્રમાંક: (૧૪) ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સના રીનોવેશનના કામે યુનિવર્સિટી દ્વારા નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટ્રસ દ્વારા પ્લાન એસ્ટીમેટ તેમજ ટેન્કર મુસ્કો તેચાર કરી, યુનિવર્સિટી દ્વારા ઈ-ટેન્કર પ્રક્રિયા, વર્તમાનપત્રમાં જાહેર ખબર આપી કરવામાં આવેલ. જે મુજબ પ્રિ-ક્વોલિફાય થયેલ ઝ ઈજારદારશ્રી પેકી આ કામ માટેના અંદાજ રૂ. ૭,૨૭,૦૦,૦૦૦ સામે સૌથી ઓછો ભાવ (L1) રૂ. ૬,૪૨,૬૨,૦૨૨ + સર્વિસ ટેક એજન્સી P. R. Patel & Co. ના આવેલ છે. જે પરત્યે એજન્સીને વક્ત ઓક્ટ્ર આપવા ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

કરાવ ક્રમાંક: (૧૪) જુદી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકજ્યુકેટીવ કાઉન્સિલને લલામણ કરવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સિટીના સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સના રીનોવેશનના કામો અંગે વર્તમાનપત્રોમાં જાહેર ખબર આપી ઈ-ટેન્કર દ્વારા મંગાવેલા અને આવેલા ટેન્કરો પેકી યુનિવર્સિટી દ્વારા નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટ્રસ દ્વારા પ્રિ-ક્વોલિફાઇડ થયેલ ચાર ઈજારદારશ્રીઓ પેકી સૌથી ઓછા ભાવ ભરનાર (L1) ઈજારદારશ્રી P. R. Patel & Co. ના કુલ રૂ. ૬,૪૨,૬૨,૦૨૨ (રૂપિયા ૭ કરોડ બેતાલીસ લાખ બાસઠ હજાર બાવીસ પુરા) + સર્વિસ ટેકનો ખર્ચ મંજુર કરવાનું રાખવું અને આ ઈજારદારશ્રીને કામગીરી ચાલુ કરવા વક્ત ઓક્ટ્ર આપવાનું રાખવું. વધુમા આ ખર્ચ રાજ્ય સરકારશીની નવીનીકરણની ગ્રાન્ટ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે મળેલ રૂ. ૩ કરોડની (બજેટ કોડ ૪૦૧૧૬૮) ખાતે પાડવાનું રાખવું.

- બાબત ક્રમાંક: (૧૫)** ગુજરાત યુનિવર્સીટી ખાતે મેચેમેટિક્સ અને સ્ટેટેસ્ટિક્સ વિભાગના મકાનના બોંધકામના કામે યુનિવર્સીટી દ્વારા નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસર્સ દ્વારા પ્લાન એસ્ટીમેટ તેમજ ટેન્કર મુસદ્દે તૈયાર કરી, યુનિવર્સીટી દ્વારા ઈ-ટેન્કર પ્રક્રિયા, વર્તમાનપત્રમાં જાહેર ખબર આપી કરવામાં આવેલ જે મુજબ પ્રિ-ક્વોલિફિકેશન થયેલ રૂ. ૯૫૦૦૦૦૦૦ રૂ. ૧૫,૦૮,૨૩,૦૦૦ સામે સૌથી ઓછો ભાવ (L1) રૂ. ૧૨,૩૬,૫૬,૩૩૪ + સર્વિસ ટેક્સ એજન્સી P. R. Patel & Co. ના આવેલ છે. જે પરત્વે એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવા ચચ્ચી વિચારણા કરવા બાબત.
- નરાવ ક્રમાંક: (૧૫)** જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આશી એકન્યુકેટીવ કાઉન્સિલને લલામણ કરવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સીટીના મેચેમેટિક્સ અને સ્ટેટેસ્ટિક્સ વિભાગના નવા મકાનના બોંધકામના કામો અંગે વર્તમાનપત્રોમાં જાહેર ખબર આપીને બીજુ વખત ઈ-ટેન્કર દ્વારા મંગાવેલા અને આવેલા ટેન્કરો પેકી યુનિવર્સીટી દ્વારા નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસર્સ દ્વારા પ્રિ-ક્વોલિફિકેશન થયેલ તરફ ઈજારદારશ્રીઓ પેકી સૌથી ઓછા ભાવ ભરનાર (L1) ઈજારદારશ્રી P. R. Patel & Co. ના કુલ રૂ. ૧૨,૩૬,૫૬,૩૩૪ (તૃપિયા બાર કરોડ ઓગણચાલીસ લાખ અગણ્યોસિન્ને હજાર ત્રણસો ચોત્રીસ પુરા) + સર્વિસ ટેક્ષનો ખર્ચ મંજુર કરવાનું રામણું અને આ ખર્ચ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ ના પુન: નિર્ભિત યુનિવર્સીટી બજેટની વણવપરાયેલ રૂ. ૨.૧૮ કરોડ તથા વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના યુનિવર્સીટી બજેટની રૂ. ૪.૩૬ લાખની જોગવાઈ નવા બોંધકામ બાબત (H) માથી કરવાનું રામણું.
- બાબત ક્રમાંક: (૧૬)** ગુજરાત યુનિવર્સીટી ખાતે આઇ.એ.એસ. ટ્રેનિંગ સેન્ટર અને અન્ય વિભાગના વિસ્તરણના કામે યુનિવર્સીટી દ્વારા નિયુક્ત કન્સલ્ટન્ટ ઓફિસર્સ દ્વારા પ્લાન એસ્ટીમેટ તેમજ ટેન્કર મુસદ્દે તૈયાર કરી, યુનિવર્સીટી દ્વારા ઈ-ટેન્કર પ્રક્રિયા, વર્તમાનપત્રમાં જાહેર ખબર આપી કરવામાં આવેલ જે મુજબ પ્રિ-ક્વોલિફિકેશન થયેલ રૂ. ૯૫૦૦૦૦૦ રૂ. ૫,૩૭,૩૬,૩૦૦ સામે સૌથી ઓછો ભાવ (L1) રૂ. ૪,૬૧,૨૦,૭૮૨ + સર્વિસ ટેક્સ એજન્સી Tripur Builders ના આવેલ છે. જે પરત્વે એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવા ચચ્ચી વિચારણા કરવા બાબત.

- નરાવ ક્રમાંક: (૧૬)** જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી હસ્તવામાં આવે છે કે, હાલ આઈ.ગે.એસ. ટ્રેન્નિંગ સેન્ટરની આ બાબત મુલત્વી રાખવી અને ટેન્ડરના મુસદ્દાના જ સાગરૂપ માઇક્રો-બાયોલોજી અને લાઇબ્રેરીના રીનોવેશનની અંદાજીત ખર્ચ અનુકૂળ રૂ. ૩૫,૭૧,૦૧૧ + રૂ. ૨૫,૫૭,૭૮૨ = કુલ અંદાજીત ખર્ચ રૂ. ૬૩,૨૮,૭૯૩ (રૂપિયા ત્રેસ્ટ લાખ અહીંવીસ હજાર સાતસો રૂપાણું) એ કોન્ટ્રાક્ટરને મંજુર હોય તો તે નક્કી કરી, યુનિવર્સિટી ગારા નિયુક્ત કન્સાટન્ટ ઓક્ટેસે ગારા આ બે કામના BOQ બનાવી જે રકમ આવે તે ટેન્ડરની શરતો પ્રમાણે મંજુર રાખી એ ને વર્ક ઓર્ડર આપવાની સત્તા માં કુલપતિશ્રીને આપવી, આ ખર્ચ યુનિવર્સિટી બજેટ ૨૦૧૭-૧૮ ના નવા બાંધકામમાં લાઇબ્રેરી લન્નિંગના હેડ ખાતે પડશે.
- બાબત ક્રમાંક: (૧૭)** ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે વિવિધ ભવનો તેમજ કેમ્પસની હાઉસ કીપીંગની વાર્ષિક કામગીરીના કામે એસ્ટીમેટ તેમજ ટેન્ડર મુસદ્દો તૈથાર કરી, યુનિવર્સિટી ગારા ઈ-ટેન્ડર પ્રક્રિયા, વત્તમાનપત્રમાં જાહેર ખબર આપી કરવામાં આવેલ જે મુજબ પ્રિ-ક્વોલિશાય થયેલ ક છાલરદારશ્રી પેડી આ કામ માટેના અંદાજ રૂ. ૨,૦૦,૦૦,૦૦૦ સામે સૌથી ઓછો ભાવ (એ) રૂ. ૧,૮૩,૨૧,૪૫૬ + સર્વિસ ટેક્સ એજન્સી Hardik Construction Co. ના આવેલ છે. જે પરત્વે એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવા ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- નરાવ ક્રમાંક: (૧૮)** જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી હસ્તવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સિટી ખાતે વિવિધ ભવનો તેમજ કેમ્પસની હાઉસ કીપીંગની કામગીરી અંગેના વાર્ષિક સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટરની બાબત હાલમાં ચાલતા મોટા પાયે રીનોવેશનની કામગીરી તેમજ નવીનીકરણના ભાગરૂપ વિકસ કાર્યોને ધ્યાને લઈ હાલ મોકૂઠ રાખવી અને નવેસરથી ટેન્ડર કરવા અંગે સફાઈ ટેન્ડરમાં સરકારશ્રીના મીનીમમ ચૂકવણાના ધારાધોરણો તેમજ નવી સવલતોનો ઉમેરો કરવાનો થાય તેમજ યુનિવર્સિટી કાર્યાલય અને ભવનો વિગેરેમાં સફાઈ કામદારોની અણવણી માટે એક પોલિસી બનાવવી અને પર્યાવરણના સાંપ્રત ધારાધોરણો વર્જેરેનો પણ નવી ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં સમાવેશ કરવાનું રાખવું. ત્યાં સુધી હાલમાં કાર્યરત પ્રક્રિયા પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવી અને સત્ત્વરે આ અંગે નવેસરથી ટેન્ડરની પ્રક્રિયા કરવી.
- બાબત ક્રમાંક: (૧૯)** ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે વિવિધ ભવનો તેમજ કેમ્પસમાં આવેલ ગાડીન મેન્ટેનાન્સની વાર્ષિક કામગીરીના કામે એસ્ટીમેટ તેમજ ટેન્ડર મુસદ્દો તૈથાર કરી.

- યુનિવર્સાઈ બારા ટી-ટેન્કર પ્રક્રિયા, વર્તમાનપત્રમાં જાહેર ખબર આપી કરવામાં આવેલ, જે મુજબ પ્રિ-ક્વોલિફિક્ય થયેલ ૪ ઇજરદારશી પેડી આ કામ માટેના અંદાજ રૂ. ૪૦,૦૦,૦૦૦ સામે સૌથી ઓછો ભાવ (૧) રૂ. ૩૬,૩૬,૦૦૦ + સર્વિસ ટેક્ષ એજન્સી Samvit Build Care Pvt. Ltd. ના આવેલ છે, જે પરતે એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવા ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- નાના ક્રમાંક: (૧૮)** જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી નાનાવવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સાઈ કેમ્પસ પર આવેલ ગાર્ડન મેન્ટેનાન્સનો વાર્ષિક સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ કરવાની બાબત હાલ મુલત્વી રાખવી અને આ અંગે હાલ યુનિવર્સાઈ કેમ્પસ પરના ભવનો, સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ તેમજ નવા રોડ રસ્તાઓ-ગેટ વગેરેની ખુબ જ મોટા પાંચ રીનોવેશન વિગેરેની કામગીરી ચાલુ હોઈ તેમજ હાલના નક્કી કરેલા ગાર્ડન તેમજ લેન્ઝકેપિંગના સ્થળ, સાઇઝ વગેરેમાં કેરક્ષાર થતા હોઈ આ ટેન્કર પ્રક્રિયા નવેસરથી કરવાનું રાખવું. ત્યાં સુધી હાલમાં કાર્બરત પ્રક્રિયા પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવી અને સત્તવરે આ અંગે નવેસરથી ટેન્કરની પ્રક્રિયા કરવી.
- બાબત ક્રમાંક: (૧૯)** ગુજરાત યુનિવર્સાઈ ખાતે આવેલ કેન્ટીન ચલાવવાની વાર્ષિક કામગીરીના કામે ટેન્કર મુખ્ય તૈયાર કરી, યુનિવર્સાઈ બારા ઓફ લાઇન ટેન્કર પ્રક્રિયા, વર્તમાનપત્રમાં જાહેર ખબર આપી કરવામાં આવેલ, આ કામે એકમાત્ર એજન્સી Jay Ambe Caterers ભાવ પત્રક ભરેલ છે, જે ધ્યાને લઇ એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવા ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- નાના ક્રમાંક: (૨૦)** જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી નાનાવવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સાઈ કેન્ટીન ચલાવવાની વાર્ષિક કામગીરી અંગે ફક્ત ચેક જ વેપારીનું ટેન્કર આવેલ હોઈ, અન્ય નામાંદિલ સંસ્થાઓમાં ચાલતી કેન્ટીનના કોન્ટ્રાક્ટરોના પીરસવામાં આવતા ફૂડ-નાસ્તા વગેરેની કમિટીના સમ્બંધમાં બારા મુલાકાત તેમજ ચક્ષાસણી કરીને જરૂર જણાય તો યોગ્ય કોન્ટ્રાક્ટર્સ બારા પ્રેઝન્ટેશન કરાવી જરૂરી ભૂયનો આગામી સભા સમકા રજુ કરવાનું રાખવું.
- બાબત ક્રમાંક: (૨૧)** પદ્ધિમ ઝોનના નવરેગપુરા વોર્કમાં આવેલ ગુજરાત યુનિવર્સાઈ કેમ્પસ પરના ટીચર્સ ક્વાર્ટર્સમાં, સ્વાધીમ જયંતી મુખ્યમંત્રી જાહેરી વિકાસ યોજના ફેનો પ્રીમાઈસની કોમન જગ્યામાં પેવર બ્લોક નાખવાના કામે અમદાવાદ પ્ર્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન બારા કુલ રૂ. ૩૪,૫૪,૭૮૩ નો અંદાજ આપેલ છે. અંદાજ

- મંજુરીની વિધિમાં છે. લોકફાળ તરીકે ૨૦% લેણે યુનિવર્સિટી હારા રૂ. ૬,૬૦,૮૫૭ નો ડાડી અંદાજ મંજુર થયેથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જમા કરવાનો થશે. મંજુરી અથે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- કારાવ કમાંક: (૨૦)** જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકાશ્વરૂપેટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સિટી કેમ્પસ પરના ટીચર્સે ક્વાર્ટર્સમાં, સ્વર્ણિમ જ્યંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ વોજના હેઠળ કોમન જગ્યામાં પેવર બ્લોક નામવાની કામગીરી અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અંદાજુત ખર્ચ રૂ. ૩૪,૫૪,૭૮૩ ની સામે લોકફાળની સ્કીમ ૮૦% - ૨૦% હેઠળ યુનિવર્સિટીએ ૨૦% રકમ રૂ. ૬,૬૦,૮૫૭ નો ખર્ચ મંજુર કરવાનું રાખવું અને આ રકમ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ડાડીથી જમા કરાવીને તેઓ પાસે આ કામગીરી કરાવવાનું રાખવું.
- બાબત કમાંક: (૨૧)** કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સે મારફતે ASCON CONSULTANT હારા (૧) INFORMATION BUILDING (૨) POST OFFICE BUILDING અને (૩) ZOOLOGY BUILDING ના સ્ટ્રક્ચરલ ઇન્સ્પેક્શન રીપોર્ટ મળેલ છે. આ રીપોર્ટના મુશ્ખ છ માં સુચય્યા પ્રમાણે મકાનો તોડી પાડી નવા બાંધકામ કરવા સલાહબદ્ધી એ તેમ જણાવે છે. તો આ મકાનોનું વપરાશ ચાલુ રાખવો કે કેમ? તે તેમજ મકાન તોડી પાડવા બાબતે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.
- કારાવ કમાંક: (૨૧)** જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી એકાશ્વરૂપેટીવ કાઉન્સિલને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સિટી હારા નિયુક્ત કરેલ કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટર્સે હારા સ્ટ્રક્ચરલ ઓન્ઝુનીયર ASCON CONSULTANT નો રીપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવેલ છે જે મુજબ (૧) INFORMATION BUILDING (૨) POST OFFICE BUILDING અને (૩) ZOOLOGY BUILDING તોડી પાડી નવા બનાવવા અંગેના બ્લોક અંદાજ રજૂ કરવા કન્સલ્ટન્ટને જાણ કરવાનું રાખવું. તોડી પાડવાની (Demolition) બાબત આગળની સલામાં વિચારવા મુકવું.
- બાબત કમાંક: (૨૨)** યુનિવર્સિટી કેમ્પસ પરના શોપીંગ સેન્ટરની ટુકાનોના લાડમાં તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૭ થી કરેલ લાડ વધારા (રૂ. ૭,૦૦૦+ ટેક્ષ) અંગે લાડખાતો હારા તા. ૧૩/૦૨/૨૦૧૭ થી કરેલ અરજીમાં હાલ લાડ વધારો મુલત્વી રાખવાની

વિનતી તેમજ યુનિવર્સિટીના બીજ આ પ્રકારે ભાડે આપેલી સવલતોના પુનઃવિચાર અંગે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

નાચ ક્રમાંક: (૨૨) જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી હાચવવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સિટી શોપીંગ સેન્ટરના ભાડુઓનો તરફથી આવેલ અરજીની વિનતી સ્વીકારી શક્યતા નહીં અને ભાડુઓને ફરી પત્ર દ્વારા તાત્ત્વાલિક ભાડાની રકમ યુનિવર્સિટીમાં જમા કરવવા જણાવવું અને ભાડાની રકમ જમા ન કરવે તો દુષ્કાળ ખાલી કરવાની પણ જણ કરવી અને જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી એસ્ટેટ વિલાગ દ્વારા કરવી. બેંક, અમૃત પાર્લર, કાંકે વિજેરેના ભાડા સાંપ્રદાય બજારભાવ પ્રમાણે કરવા જરૂરી કાર્યવાહી કરવી.

બાબત ક્રમાંક: (૨૩) પ્રમુખશ્રીની પરવાનગીથી જે બાબત રજૂ થાય તે.

બાબત ક્રમાંક: (૨૩.૧) ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન સેન્ટર તેમજ તેની બાજુમાં આવેલ ખુલ્લુ મેદાન કોન્ટ્રાક્ટર ગાંધી ક્રોપોરેશનને પાંચ વર્ષની લીઝ-ડીડથી વાર્ષિક રૂ. ૮,૫૦,૦૦,૦૦૦ (ફિલી આઈ ક્રોડ પચાસ લાખ પુરા) ભાડથી વાપરવા આપવામાં આવેલ હતુ. જેની મુદત તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ પૂર્ણ થતી હોઇ તે પરતે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

નાચ ક્રમાંક: (૨૩.૧) જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી હાચવવામાં આવે છે કે, ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું કન્વેન્શન સેન્ટર તેમજ તેની બાજુનું ખુલ્લુ મેદાન વાપરવા માટે આપવા અંગે સત્તવે યુનિવર્સિટી દ્વારા નિયુક્ત કરેલ ઉન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટેસ પાસેથી વિગતવાર ટેન્નર મુસદ્દે તૈયાર કરવી આગામી સભા સમય રજૂ કરવાનું રાખવું.

બાબત ક્રમાંક: (૨૩.૨) યુનિવર્સિટી કેમ્પસ પરના પાણી પૂરવઠા, વીજ-પૂરવઠા તેમજ ઇનેજની લાઇનો ઘણા વધો જુની તેમજ દિવસે-દિવસે યુનિવર્સિટી કેમ્પસ પર ડેવલોપમેન્ટના ભાગરૂપે થયેલ નવા મકાનોના બંધકામ વગેરેને ધ્યાને લઈને નવેસરથી સુધારા-વધારા કરવા પરતે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

નાચ ક્રમાંક: (૨૩.૨) જરૂરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આથી હાચવવામાં આવે છે કે, ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ પરના અત્યંત જરૂરી થોવા પાણી-પૂરવઠા, વીજ-પૂરવઠા તેમજ ઇનેજની લાઇનો અંદાજે ૪૦ થી ૫૦ વર્ષ જીની હોવાથી તેમજ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ પર થઈ રહેલા વિકાસના કામો જોવા નવા મકાનોના બંધકામના કારણે ઉપરોક્ત પાયાની જરૂરિયાતની સુવિધાઓની અન્દર ગ્રાઉન્ડ લાઇનોમાં સુધારા-વધારા કરવા

અત્યંત અગત્યનું હોઈ સત્તવે યુનિવર્સિટી દ્વારા નિયુક્ત કરેલ કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટસ્ પાસેથી વિગતવાર પ્લાન, અંદાજો તેમજ ટેન્ડર મુસબો તૈયાર કરાવી, આગામી સભા સમય રજૂ કરવાનું રાખવું.

બાબત ક્રમાંક: (૨૩.૩) યુનિવર્સિટી કેમ્પસ પરના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતેના જીમનેશીયમ હોલના રીનોવેશનની કામગીરી અંગે યુનિવર્સિટી દ્વારા નિયુક્ત કરેલ કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટસ્ દ્વારા તૈયાર કરેલ અંદાજું ખર્ચ રૂ. ૪૪,૦૭,૭૭૫ પરતે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.


નાચ ક્રમાંક: (૨૩.૩) જુરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આધી નાચવવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સિટી જીમનેશીયમ હોલના રીનોવેશનની કામગીરી અંગે યુનિવર્સિટી દ્વારા નિયુક્ત કરેલ કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટસ્ દ્વારા તૈયાર કરેલ અંદાજું ખર્ચ રૂ. ૪૪,૦૭,૭૭૫ મંજુર કરવાનું રાખવું અને આ કામગીરી અંગે વર્તમાનપત્રોમાં જાહેર ખબર આપી ઈ-ટેન્કર દ્વારા આગળની શરૂઆતાહી કરવાનું રાખવું.

બાબત ક્રમાંક: (૨૩.૪) યુનિવર્સિટી કેમ્પસ પરના નીચેના મકાનોના બાંધકામ/રીપેરીંગ/રીનોવેશન કરાવવાની કામગીરી પરતે ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

(1) GUSEC BUILDING (2) CPDR BUILDING (3) LIFE SCIENCE BUILDING (4) B. K. SCHOOL (5) FOOD COURT AND CANTEEN BUILDING (6) ANALYTICAL CHEMISTRY BUILDING (7) RENOVATION OF TOILETS (REMAINING WORK) OF ALL BUILDINGS IN UNIVERSITY (8) PROFESSIONAL STUDY BUILDING.

નાચ ક્રમાંક: (૨૩.૪) જુરી ચર્ચા વિચારણાને અંતે આધી નાચવવામાં આવે છે કે, ઉપરોક્ત વિવિધ મકાનોના સંદર્ભમાં આઠ બાબતોના બાંધકામ/રીપેરીંગ/રીનોવેશનની કામગીરી કરવા અંગે યુનિવર્સિટી દ્વારા નિયુક્ત કરેલ કન્સલ્ટન્ટ ઓક્ટસ્ પાસેથી આ કામોના વિગતવાર પ્લાન, અંદાજો તેમજ ટેન્ડર મુસબો તૈયાર કરાવી આગામી સભા સમય રજૂ કરવાનું રાખવું.

સભાનું કામકાજ પૂર્ણ થતા કા. કુલસાચિવશ્રીએ સૌનો આભાર માની સભા પૂર્ણ થયેલ જાહેર કરી.


ડૉ. કુલસાચર